

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine				02 mag 16							09 mag 16		
					V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1 g	lun 02/05/16	lun 02/05/16													
2	SCAVO DI SBANCAMENTO SOTTOFONDO MARCIAPIEDI	3 g	mar 03/05/16	gio 05/05/16													
3	RIMOZIONE CORDOLI AMMALORATI	1 g	ven 06/05/16	ven 06/05/16													
4	POSA NUOVI CORDOLI	3 g	lun 09/05/16	mer 11/05/16													
5	FORNITURA E STESA SOTTOFONDO INERTE MARCIAPIEDI	3 g	gio 12/05/16	lun 16/05/16													
6	REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN CLS MARCIAPIEDI	4 g	mar 17/05/16	ven 20/05/16													
7	BITUMATURA MARCIAPIEDI	3 g	lun 23/05/16	mer 25/05/16													
8	PULIZIA STRADE E PARCHEGGI PER SUCCESSIVA BITUMATURA	2 g	gio 26/05/16	ven 27/05/16													
9	RISAGOMATURA SEZIONI TRASVERSALI	2 g	lun 30/05/16	mar 31/05/16													
10	REALIZZAZIONE NUOVO TAPPETO D'USURA	3 g	mer 01/06/16	ven 03/06/16													
11	RIMOZIONE E RIALZO POZZETTI	6 g	lun 06/06/16	lun 13/06/16													
12	SMONTAGGIO CANTIERE	1 g	mar 14/06/16	mar 14/06/16													

