






ID		Task Name	Duration	Start	Finish	05 May '14							12 May '14							19 May '14							26 May '14							02 Jun '14		
						T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1		TRATTO 1	0 days	Mon 05/05/14	Mon 05/05/14																															
2		ISTALLAZIONE CANTIERE	1 day	Mon 05/05/14	Mon 05/05/14																															
3		DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	3 days	Tue 06/05/14	Thu 08/05/14																															
4		SCAVO DI SBANCAMENTO	2 days	Fri 09/05/14	Mon 12/05/14																															
5		FORNITURA E STESA STRATO DI MATERIALE INERTE	1 day	Tue 13/05/14	Tue 13/05/14																															
6		FORNITURA E POSA CORDOLI	2 days	Wed 14/05/14	Thu 15/05/14																															
7		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA	2 days	Fri 16/05/14	Mon 19/05/14																															
8		RIALZO CHIUSINI E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE	2 days	Tue 20/05/14	Wed 21/05/14																															
9		FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONEIN MASSETTI AUTOBLOCCANTI	3 days	Thu 22/05/14	Mon 26/05/14																															
10		TRATTO 2	0 days	Mon 26/05/14	Mon 26/05/14																															
11		ISTALLAZIONE CANTIERE	1 day	Tue 27/05/14	Tue 27/05/14																															
12		DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	3 days	Wed 28/05/14	Fri 30/05/14																															
13		SCAVO DI SBANCAMENTO	2 days	Mon 02/06/14	Tue 03/06/14																															
14		FORNITURA E STESA STRATO DI MATERIALE INERTE	1 day	Wed 04/06/14	Wed 04/06/14																															
15		FORNITURA E POSA CORDOLI	2 days	Thu 05/06/14	Fri 06/06/14																															
16		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA	2 days	Mon 09/06/14	Tue 10/06/14																															
17		RIALZO CHIUSINI E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE	2 days	Wed 11/06/14	Thu 12/06/14																															
18		FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONEIN MASSETTI AUTOBLOCCANTI	3 days	Fri 13/06/14	Tue 17/06/14																															
19		TRATTO 3	0 days	Tue 17/06/14	Tue 17/06/14																															
20		ISTALLAZIONE CANTIERE	1 day	Wed 18/06/14	Wed 18/06/14																															
21		DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	3 days	Thu 19/06/14	Mon 23/06/14																															
22		SCAVO DI SBANCAMENTO	2 days	Tue 24/06/14	Wed 25/06/14																															
23		FORNITURA E STESA STRATO DI MATERIALE INERTE	1 day	Thu 26/06/14	Thu 26/06/14																															
24		FORNITURA E POSA CORDOLI	2 days	Fri 27/06/14	Mon 30/06/14																															
25		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA	2 days	Tue 01/07/14	Wed 02/07/14																															
26		RIALZO CHIUSINI E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE	2 days	Thu 03/07/14	Fri 04/07/14																															
27		FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONEIN MASSETTI AUTOBLOCCANTI	3 days	Mon 07/07/14	Wed 09/07/14																															
28		TRATTO 4	0 days	Thu 10/07/14	Thu 10/07/14																															
29		ISTALLAZIONE CANTIERE	1 day	Thu 10/07/14	Thu 10/07/14																															
30		DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE	3 days	Fri 11/07/14	Tue 15/07/14																															
31		SCAVO DI SBANCAMENTO	2 days	Wed 16/07/14	Thu 17/07/14																															
32		FORNITURA E STESA STRATO DI MATERIALE INERTE	1 day	Fri 18/07/14	Fri 18/07/14																															
33		FORNITURA E POSA CORDOLI	2 days	Mon 21/07/14	Tue 22/07/14																															
34		REALIZZAZIONE SOTTOFONDO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA	2 days	Wed 23/07/14	Thu 24/07/14																															
35		RIALZO CHIUSINI E LORO EVENTUALE SOSTITUZIONE	2 days	Fri 25/07/14	Mon 28/07/14																															
36		FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONEIN MASSETTI AUTOBLOCCANTI	3 days	Tue 29/07/14	Thu 31/07/14																															
37		SMONTAGGIO CANTIERE E PULIZIA AREA	2 days	Fri 01/08/14	Mon 04/08/14																															

