



CITTA' DI CASALE MONFERRATO

Settore Tutela Ambiente

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

P.T.T.A 1994 - 96

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI CASALE MONFERRATO**

*INTERVENTO DI BONIFICA/MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE DI TRATTO DEL
CANALE LANZA IN ADIACENZA ALL'AREA
DELL'EX STABILIMENTO ETERNIT*

CRONOPROGRAMMA

Progettista
F.to Martinotti Geom. Roberto

R.U.P.
F.to Siciliano Ing. Diego

Dirigente
F.to Coggiola Arch. Piercarla

Casale Monferrato, 16.07.2018

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – TEMPISTICA DI ESECUZIONE

Il cronoprogramma delle fasi attuative, indica i tempi massimi di svolgimento delle varie attività per l'esecuzione e collaudo per la realizzazione dell'opera in esame.

Il documento individua nel dettaglio le singole fasi lavorative, tenendo conto del fatto che il Canale Lanza e' un'importante opera di irrigazione al servizio di un vasto comprensorio agricolo vocato a riso e cereali, e che pertanto la sospensione continuativa delle attività di irrigazione, indispensabile per l'esecuzione delle opere in alveo, può essere effettuata solo una volta all'anno nel periodo invernale per un numero di settimane ridotto in relazione alle esigenze temporali di realizzazione complessiva del presente intervento.

La durata complessiva dell'intervento e' stata pertanto suddivisa in 3 annualità causa la limitata possibilità di sospensione delle attività di irrigazione sopracitate.

Tale attività consentono una sospensione continuativa non superiore alle 12 settimane nel periodo ottobre / marzo.

Al termine della fase lavorativa annuale (con la messa in sicurezza delle aree cantiere) sarà disposta la sospensione dei lavori sino al successivo periodo utile.

Dalle fasi lavorative emerge una durata complessiva dei lavori pari a 370 giorni naturali consecutivi, che non comprendono la sospensione annuale programmata per consentire la ripresa delle attività irrigue.

Nel presente cronoprogramma si e' pertanto ritenuto di differenziare tra le attività prettamente di rimozione materiale interferente ed esecuzione rivestimento, da effettuarsi in alveo durante la fase di asciutta e le restanti lavorazioni che non presentano interferenze con l'attività irrigua del canale Lanza:

- le settimane individuate con una lettera dell'alfabeto sono relative a lavori propedeutici e di preparazione (allestimenti cantiere, forniture materiali, redazione piani di lavoro etc..)
- le settimane individuate con la numerazione da 1 a 36 sono relative ai lavori da effettuarsi nell'ambito dell'alveo del canale

Il cronoprogramma individua specificamente le attività previste nell'ambito dei lavori di rimozione del materiale interferente dall'intervento di ricostruzione alveo e messa in sicurezza permanente:

in rosso sono indicate le lavorazioni relative al Capo "A" – Rimozione Volumi Interferenti.

In giallo sono indicate le lavorazioni relative al Capo "B" – Opere Edili.

[illegible]

