



**CITTA' DI CASALE MONFERRATO  
SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  
CONCENTRICO – ELENCO ANNUALE 2016**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

(redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CASALE MONFERRATO 15.11.2016

IL C.S.P.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

## 1. CRITERI DI REDAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è stato redatto da professionista abilitato ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 81/08 e Dlgs106/09 in conformità con quanto previsto dall'art.100 del D.Lgs. 81/08 e Dlgs106/09 i cui contenuti sono dettagliati nell' ALLEGATO XV .

Nel presente documento sono stati analizzati e valutati i rischi che si possono presentare durante l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, al fine di informare le varie imprese che concorreranno alla realizzazione dell'opera circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno all'interno del cantiere, nonché le misure preventive e protettive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

**L'Impresa affidataria ed ogni altra Impresa esecutrice o Lavoratore Autonomo, dovranno dunque valutare attentamente i contenuti del presente piano, consapevoli della successiva applicazione degli stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti.**

**L'impresa affidataria ha degli speciali obblighi che gli derivano da quanto disposto all'art.101 comma 2 e comma 3:**

**deve trasmettere a tutte le imprese esecutrici il PSC**

**Tutte le imprese esecutrici trasmettono il loro POS all'impresa affidataria e questa deve verificarne la congruenza con il proprio , successivamente lo trasmette al CSE.**

**Ogni Impresa, prima di accedere in cantiere, è tenuta a realizzare uno specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) sulla base del modello standard allegato al presente documento. Tale elaborato, relativo all'attività di specifica competenza dell'Impresa, è da considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente PSC e deve essere messo a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per la necessaria verifica di idoneità e coerenza.**

Ogni Impresa, qualora intenda adottare modalità organizzative ed operative difformi da quelle indicate nel presente documento, dovrà concordare con il CSE le scelte lavorative che si ritengono migliorative sul piano della prevenzione.

Oltre al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PSC le Imprese operanti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto della vigente normativa riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

I Datori di Lavoro delle imprese esecutrici dovranno mettere a disposizione copia di presente PSC al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il quale ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Il Committente, prima dell'incarico dei lavori, dovrà designare un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 quale CSE dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e Dlgs 106/09 ..

La pianificazione temporale della attività svolte in cantiere riportata nel cronoprogramma allegato al presente documento è stata determinata dal CSE in accordo con il Progettista dell'opera, prevedendo che l'esecuzione delle lavorazioni avvenga in condizioni di sicurezza e cercando di ridurre il verificarsi di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.

E' compito dei Datori di lavoro delle singole Imprese esecutrici assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la propria direzione e controllo siano idoneamente informati , formati e addestrati sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è necessario informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività che andranno ad espletare, nonché provvedere alla formazione e, se necessario, all'addestramento, del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare rischi per l'incolumità e la salute.

## 2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

### 2.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'OPERA E TIPOLOGIA

Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione dei lavori di:

#### **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCENTRICO – ELENCO ANNUALE 2016**

I confini e le caratteristiche delle aree di cantiere oggetto di intervento sono di seguito riportati.

##### **VIA VISCONTI – E1 “strade di collegamento locale”**

Strada a doppio senso di marcia posta in zona pianeggiante collega Via Puccini con la zona denominata “San Bernardino” dove trovano localizzazione il Palazzetto dello Sport “Paolo Ferraris”, il Centro Natatorio Comunale, il Centro Direzionale della Ditta BCUBE e tutto il polo commerciale denominato “La Cittadella”. E' soggetta a discreto carico di traffico rappresentato principalmente da veicoli destinati a raggiungere o a lasciare le strutture suddette.

##### **TRATTO STRADA BASSOTTI – C2 “strade extraurbane secondarie”**

Strada di collegamento tra la periferia sud ovest del Concentrico Cittadino con le frazioni di San Germano e la località Cascine Rossi, a doppio senso di marcia è soggetta prevalentemente ad un traffico medio di tipo leggero. Lungo il suo tracciato sono presenti accessi a case di civile abitazione e fondi agricoli

##### **ROTATORIA VIA ADAM STRADA VECCHIA VERCELLI – D2 “strade di attraversamento”**

Trattasi di rotatoria stradale localizzata in sponda sinistra del fiume Po posta all'intersezione tra Via Marcello Adam, Strada Vecchia Torino, Strada Vecchia Vercelli e i due ponti paralleli che attraversano il fiume Po. E' soggetta a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

##### **PONTI SUL PO – D2 “strade di attraversamento”**

Ponti ad andamento parallelo con struttura in c.a.p che collegano il nucleo abitato principale del Comune di Casale Monferrato posto in sponda destra del fiume Po ed il quartiere Oltreponte posto in sponda sinistra. Sono entrambi soggetti, uno in entrata a Casale Monferrato e l'altro in uscita, a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

##### **ROTATORIA PIAZZA BRIGATA CASALE – D2 “strade di attraversamento”**

Trattasi di rotatoria stradale localizzata in sponda destra del fiume Po posta all'intersezione tra Viale Lungo Po Gramsci, Viale Morozzo San Michele e i due ponti paralleli che attraversano il fiume Po. E' soggetta a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

##### **VIA BERTANA – F “Strada locale”**

Via cittadina localizzata ai margini del rione “Centro” collegante l'intersezione tra via Trino, Via Alfieri e Viale San Martino con Via Bagna. E' soggetta a discreto carico di traffico rappresentato principalmente da veicoli che provenienti dal limitrofo rione Porta Milano si dirigono verso Piazza Venezia. E' presente sull'intersezione con via Trino, via Alfieri e viale San Martino un passaggio a livello delle RFI posto sulla tratta Casale – Torino e una fermata BUS extraurbani in prossimità dell'incrocio con via Bagna.

##### **TRATTI STRADA COMUNALE PER ROLASCO – F “Strada locale”**

Strada a doppio senso di marcia collegante la S.P. 7 Casale – Trino con il Comune di Ozzano Monferrato è soggetta prevalentemente ad un traffico medio di tipo leggero e presenta lungo il tracciato accessi ad un limitatissimo nucleo di case di civile abitazione ed alcuni fondi agricoli.

**Tipologia dell'opera:** OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA mediante il rifacimento del manto stradale bitumato.

Approvazione progetto di fattibilità

Delibera G.C. n 312 del 10.11.2016

Data inizio lavori (presunta):

**02/05/2017**

Durata lavori (presunta):

**50 giorni**

N. imprese contemporaneamente presenti (presunte):

**2**

Numero massimo di lavoratori (presunto):

**7**

Numero UominiGiorno:

49

Importo complessivo dei lavori:

€ 160.498,73

## 2.2. SOGGETTI RESPONSABILI

### 1. COMMITTENTE:

**Arch. CICERI Filippo**

*Dirigente Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato – tel. 0142 444217*

*fciceri@comune.casale-monferrato.al.it*

*cf: CCR FPP 63L29 G777A*

### 2. RESPONSABILE DEI LAVORI:

**Geom. MAGGIOROTTI Paola**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato– tel. 0142 444232*

*pmaggiorotti@comune.casale-monferrato.al.it*

*cf: MGG PLA 66L41 B885Y*

### 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**Geom. MAGGIOROTTI Paola**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato– tel. 0142 444232*

*pmaggiorotti@comune.casale-monferrato.al.it*

*cf: MGG PLA 66L41 B885Y*

### 4. PROGETTISTA:

**Geom. PATRUCCO Roberto**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato – tel. 0142 444231*

*rpatrucco\_lp@comune.casale-monferrato.al.it*

*cf: PTR RRT 64P05 B885U*

### 5. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

**Geom. MAGGIOROTTI Paola**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato– tel. 0142 444232*

*pmaggiorotti@comune.casale-monferrato.al.it*

*cf: MGG PLA 66L41 B885Y*

### 6. DIREZIONE LAVORI:

**Geom. PATRUCCO Roberto**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato – tel. 0142 444231*

*rpatrucco\_lp@comune.casale-monferrato.al.it*

cf: PTR RRT 64P05 B885U

7. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

**Geom. PATRUCCO Roberto**

*Tecnico del Settore Gestione Urbana Territoriale del Comune di Casale Monferrato*

*Via Mameli, 10 Casale Monferrato – tel. 0142 444231*

*rpattrucco\_lp@comune.casale-monferrato.al.it*

cf: PTR RRT 64P05 B885U

## 2.3. IMPRESE ESECUTRICI

Impresa:

STRADALE

Attività: Lavori stradali quali fresatura di manti bituminosi.

Specialità:

Iscrizione ANC:

Iscrizione Registro Imprese:

Posizione INAIL:

Numero dipendenti:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Medico competente:

Responsabile S.P.P.:

Primo soccorso:

Resp. sicurezza lavoratori:

Impresa:

STRADALE

Attività: Lavori stradali quali fornitura e stesa di manti bituminosi.

Specialità:

Iscrizione ANC:

Iscrizione Registro Imprese:

Posizione INAIL:

Numero dipendenti:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Medico competente:

Responsabile S.P.P.:

Primo soccorso:

Resp. sicurezza lavoratori:

Impresa:

Specialità:

Iscrizione ANC:

Iscrizione Registro Imprese:

Posizione INAIL:

Numero dipendenti:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Medico competente:

Responsabile S.P.P.:

Primo soccorso:

Resp. sicurezza lavoratori:

---

---

---

---

---

---

### 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE

#### 3.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E TECNOLOGICHE.

Il presente progetto e' rivolto al rifacimento di pavimentazioni bituminose esistenti ed attualmente in avanzato stato di degrado poste sull'intero territorio comunale.

La scelta dei sedimi stradali da ripavimentare è stata fatta sulla scorta di un indagine conoscitiva sull'intero territorio comunale e da accordi presi con l'AMC nell'ambito dei programmi di rifacimento degli impianti di loro gestione. Tale indagine ha tenuto in considerazione principalmente l'attuale stato di degrado delle pavimentazioni bituminose esistenti in stretta relazione con l'importanza che rivestono le strade esaminate all'interno del tessuto urbano.

Nel dettaglio le strade Comunali inserite nel presente progetto, il cui redattore è stato incaricato con determinazione dirigenziale n° 1009 del 18.08.2016, sono inserite nel Piano Urbano del Traffico come aree di viabilità e classificate nelle seguenti categorie:

##### **C2 “strade extraurbane secondarie”**

TRATTO STRADA BASSOTTI

##### **D2 “strade extraurbane secondarie”**

ROTATORIA COMPERSA TRA VIA ADAM E STRADA VECCHIA VERCELLI E STRADA VECCHIA TORINO  
PONTI SUL FIUME PO

ROTATORIA PIAZZA BRIGATA CASALE

##### **E1 “strade di collegamento locale”**

TRATTO VIA VISCONTI

##### **F “strade locali”**

FRAZIONE ROLASCO - TRATTI STRADA COMUNALE DI ROLASCO

VIA BERTANA

#### **DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI E DELLE LAVORAZIONI**

##### TRATTO STRADA BASSOTTI

Le caratteristiche e lo stato di conservazione della pavimentazione esistente consentono il rialzo dell'attuale quota della stessa e quindi si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato seguita dalla realizzazione di nuova pavimentazione con tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3. Tutte le suddette operazioni dovranno essere precedute da una accurata preparazione del fondo con energica lavatura e ripulitura dalle impurità presenti nonché dallo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa.

##### ROTATORIA COMPERSA TRA VIA ADAM E STRADA VECCHIA VERCELLI E STRADA VECCHIA TORINO

Scarifica mediante fresatrice a freddo dell'attuale pavimentazione bituminosa esistente. Successivamente, previo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa, si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato. A completamento dell'intervento di provvederà alla realizzazione di nuovo strato di

pavimentazione bituminosa mediante stesa di tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3.

#### PONTI SUL FIUME PO

Scarifica mediante fresatrice a freddo dell'attuale pavimentazione bituminosa esistente. Successivamente, previo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa, si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato. A completamento dell'intervento di provvederà alla realizzazione di nuovo strato di pavimentazione bituminosa mediante stesa di tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3.

#### ROTATORIA PIAZZA BRIGATA CASALE

Scarifica mediante fresatrice a freddo dell'attuale pavimentazione bituminosa esistente. Successivamente, previo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa, si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato. A completamento dell'intervento di provvederà alla realizzazione di nuovo strato di pavimentazione bituminosa mediante stesa di tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3.

#### TRATTO VIA VISCONTI

Le caratteristiche e lo stato di conservazione della pavimentazione esistente consentono il rialzo dell'attuale quota della stessa e quindi si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato seguita dalla realizzazione di nuova pavimentazione con tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3. Tutte le suddette operazioni dovranno essere precedute da una accurata preparazione del fondo con energica lavatura e ripulitura dalle impurità presenti nonché dallo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa.

#### FRAZIONE ROLASCO - TRATTI STRADA COMUNALE DI ROLASCO

Le caratteristiche e lo stato di conservazione della pavimentazione esistente consentono il rialzo dell'attuale quota della stessa e quindi si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato seguita dalla realizzazione di nuova pavimentazione con tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3. Tutte le suddette operazioni dovranno essere precedute da una accurata preparazione del fondo con energica lavatura e ripulitura dalle impurità presenti nonché dallo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa.

#### VIA BERTANA

Scarifica mediante fresatrice a freddo dell'attuale pavimentazione bituminosa esistente. Successivamente, previo spandimento di idonea mano di attacco di emulsione bituminosa, si dovrà provvedere alla risagomatura dell'attuale sede stradale mediante la stesa con vibrofinitrice e successiva rullatura di nuovo strato di binder bitumato. A completamento dell'intervento di provvederà alla realizzazione di nuovo strato di pavimentazione bituminosa mediante stesa di tappeto d'usura di spessore pari a cm. 3.



## 4 AZIONI PRELIMINARI SVOLTE DAL CSP AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PSC

### 4.1 Colloquio con il Committente o Responsabile dei Lavori

- localizzazione e caratteristiche dell'opera: *vedi sopra*;
- descrizione dell'intervento: *vedi sopra*;
- nominativi soggetti coinvolti: *vedi sopra*;
- nominativi degli Enti pubblici o privati gestori dei servizi presenti:  
*A.M.C. Azienda Multiservizi Casalese in qualità di gestore del servizio di trasporto urbano*;
- tempo di realizzazione dell'opera e pianificazione delle fasi di lavoro:  
*vedi Cronoprogramma dei lavori*

Sono opportune le seguenti considerazioni:

**Eseguire preventivo sopralluogo con il Comando Polizia Locale al fine di definire le modifiche alla viabilità.**

**Il Comando suddetto si incaricherà di informare gli Enti gestori servizi trasporti, per il periodo di esecuzione dei lavori, la modifica temporanea di viabilità.**

### 4.2 Colloquio con i Progettisti

Attraverso l'affiancamento con il progettista Geometra Roberto Patrucco sono state acquisite informazioni relative a:

- modalità di realizzazione dell'opera;
- scelte progettuali;
- specifiche procedure operative;
- inserimento delle opere nel contesto delle aree;

Sono opportune le seguenti considerazioni:

**Eseguire preventivo sopralluogo con il Comando Polizia Locale al fine di definire le modifiche alla viabilità.**

### 4.3 Colloquio con i Gestori dei Servizi e con Comando Polizia Locale

Per quanto riguarda i cantieri stradali relativi alle bitumature, di varie ubicazioni ed ognuno di breve durata, non si ritiene necessario concordare un incontro preventivo con il Comando Polizia Locale.

Dopo l'individuazione dell'impresa esecutrice si effettuerà un colloquio con l'impresa stessa ed il Comando suddetto al fine di concordare le modalità esecutive per ogni strada oggetto di manutenzione, previste e descritte in questa relazione.

Per quanto riguarda il cantiere di rifacimento della pavimentazione lapidea in centro storico, sarà necessario effettuare un preventivo incontro che coinvolga il Comando Polizia Locale, i Gestori dei servizi ed i rappresentanti dei commercianti.

## 5 AREA DI CANTIERE E RISCHI CONNESSI

### 5.1 Sopralluogo

A seguito dei sopralluoghi effettuati presso l'area in oggetto, si è riscontrata la presenza dei rischi di seguito evidenziati con particolare riferimento all'Allegato XV.2. (*Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1*).

Verranno definiti nei successivi capitoli le modalità e prescrizioni operative atte a eliminare i rischi stessi.

### 5.2 Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

#### 1. VIA VISCONTI

Elenco dei rischi presenti				
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico (SCUOLA)	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/> Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/> Traffico
<input type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/> Amianto
<input checked="" type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/> Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input type="checkbox"/>	Distributore di carburanti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Strada a doppio senso di marcia posta in zona pianeggiante collega Via Puccini con la zona denominata "San Bernardino" dove trovano localizzazione il Palazzetto dello Sport "Paolo Ferraris", il Centro Natatorio Comunale, il Centro Direzionale della Ditta BCUBE e tutto il polo commerciale denominato "La Cittadella". E' soggetta a discreto carico di traffico rappresentato principalmente da veicoli destinati a raggiungere o a lasciare le strutture suddette.

Procedure e prescrizioni specifiche
<b><i>Per eseguire i lavori si effettuerà la chiusura totale del tratto interessato. Il traffico dovrà pertanto essere deviato all'altezza degli incroci di testata.</i></b>

#### 2. TRATTO STRADA BASSOTTI

Elenco dei rischi presenti				
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/> Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input type="checkbox"/> Traffico
<input type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/> Amianto
<input checked="" type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/> Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Fossi</u>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Strada di collegamento tra la periferia sud ovest del Concentrico Cittadino con le frazioni di San Germano e la località Cascine Rossi, a doppio senso di marcia è soggetta prevalentemente ad un traffico medio di tipo leggero. Lungo il suo tracciato sono presenti accessi a case di civile abitazione e fondi agricoli.

Procedure e prescrizioni specifiche
<b><i>Per eseguire i lavori si effettuerà la chiusura totale del tratto interessato. Il traffico dovrà pertanto essere deviato all'altezza degli incroci di testata.</i></b>

### 3. ROTATORIA VIA ADAM STRADA VECCHIA VERCELLI

Elenco dei rischi presenti					
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/>	Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico
<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/>	Amianto
<input type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/>	Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input type="checkbox"/>	<u>Fossi</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Trattasi di rotatoria stradale localizzata in sponda sinistra del fiume Po posta all'intersezione tra Via Marcello Adam, Strada Vecchia Torino, Strada Vecchia Vercelli e i due ponti paralleli che attraversano il fiume Po. E' soggetta a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

Procedure e prescrizioni specifiche
<p><b>La larghezza di ogni corsia permette di eseguire i lavori mantenendo una fascia di scorrimento libera. La circolazione verrà garantita con l'ausilio di idonea segnaletica e con le manovre dei movieri.</b></p> <p><b>Gli interventi dovranno svolgersi fuori orari di punta per evitare il formarsi di ingorghi di traffico da concordarsi con il Comando Polizia Locale</b></p>

### 4. PONTI SUL PO

Elenco dei rischi presenti					
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/>	Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico
<input type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/>	Amianto
<input type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/>	Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input type="checkbox"/>	<u>Fossi</u>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Ponti ad andamento parallelo con struttura in c.a.p che collegano il nucleo abitato principale del Comune di Casale Monferrato posto in sponda destra del fiume Po ed il quartiere Oltreponete posto in sponda sinistra. Sono entrambi soggetti, uno in entrata a Casale Monferrato e l'altro in uscita, a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

Procedure e prescrizioni specifiche
<p><b>I lavori saranno suddivisi in due interventi ben distinti consistenti in:</b></p> <p><b>Intervento 1 – Chiusura totale al traffico del Ponte di valle mediante transenne e segnaletica stradale provvisoria e sempre mediante segnaletica stradale provvisoria e delimitazione si renderà a doppio senso il ponte di monte. Una volta terminate le operazioni si passerà all'intervento 2.</b></p> <p><b>Intervento 2 - Chiusura totale al traffico del Ponte di monte mediante transenne e segnaletica stradale provvisoria e sempre mediante segnaletica stradale provvisoria e delimitazione si renderà a doppio senso il ponte di valle.</b></p> <p><b>Gli interventi dovranno svolgersi fuori orari di punta per evitare il formarsi di ingorghi di traffico da concordarsi con il Comando Polizia Locale</b></p>

## 5. ROTATORIA PIAZZA BRIGATA CASALE

Elenco dei rischi presenti					
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/>	Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico
<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/>	Amianto
<input type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/>	Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input type="checkbox"/>	Fossi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Trattasi di rotatoria stradale localizzata in sponda destra del fiume Po posta all'intersezione tra Viale Lungo Po Gramsci, Viale Morozzo San Michele e i due ponti paralleli che attraversano il fiume Po. E' soggetta a notevole carico di traffico sia leggero che pesante durante le ore diurne.

Procedure e prescrizioni specifiche	
<p><b>La larghezza di ogni corsia permette di eseguire i lavori mantenendo una fascia di scorrimento libera. La circolazione verrà garantita con l'ausilio di idonea segnaletica e con le manovre dei movieri.</b></p> <p><b>Gli interventi dovranno svolgersi fuori orari di punta per evitare il formarsi di ingorghi di traffico da concordarsi con il Comando Polizia Locale</b></p>	

## 6. VIA BERTANA

Elenco dei rischi presenti					
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/>	Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico
<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/>	Amianto
<input type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/>	Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input type="checkbox"/>	Fossi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Via cittadina localizzata ai margini del rione "Centro" collegante l'intersezione tra via Trino, Via Alfieri e Viale San Martino con Via Bagna. E' soggetta a discreto carico di traffico rappresentato principalmente da veicoli che provenienti dal limitrofo rione Porta Milano si dirigono verso Piazza Venezia. E' presente sull'intersezione con via Trino, via Alfieri e viale San Martino un passaggio a livello delle RFI posto sulla tratta Casale – Torino e una fermata BUS extraurbani in prossimità dell'incrocio con via Bagna.

Procedure e prescrizioni specifiche	
<p><b>La larghezza di ogni corsia permette di eseguire i lavori mantenendo una fascia di scorrimento libera. La circolazione verrà garantita con l'ausilio di idonea segnaletica e con le manovre dei movieri.</b></p>	

## 7 - TRATTI STRADA COMUNALE PER ROLASCO

Elenco dei rischi presenti					
<input type="checkbox"/>	Edifici di uso pubblico	<input type="checkbox"/>	Linee aeree	<input checked="" type="checkbox"/>	Viabilità
<input type="checkbox"/>	Fabbriche	<input type="checkbox"/>	Condutture sotterranee	<input checked="" type="checkbox"/>	Traffico
<input checked="" type="checkbox"/>	Abitazioni	<input type="checkbox"/>	Sottoservizi	<input type="checkbox"/>	Amianto
<input checked="" type="checkbox"/>	Alberi e arbusti	<input type="checkbox"/>	Falde acquifera superficiale.	<input type="checkbox"/>	Canale irriguo
<input type="checkbox"/>	Cantieri limitrofi	<input checked="" type="checkbox"/>	Fossi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Strada a doppio senso di marcia collegante la S.P. 7 Casale – Trino con il Comune di Ozzano Monferrato è soggetta prevalentemente ad un traffico medio di tipo leggero e presenta lungo il tracciato accessi ad un limitatissimo nucleo di case di civile abitazione ed alcuni fondi agricoli.

Procedure e prescrizioni specifiche
<i>La larghezza di ogni corsia permette di eseguire i lavori mantenendo una fascia di scorrimento libera. La circolazione verrà garantita con l'ausilio di idonea segnaletica e con le manovre dei movieri.</i>

### 5.2.1 Presenza di alberi e/o arbusti

Procedure e prescrizioni generali
Accertarsi dell'altezza delle fronde degli alberi presenti e degli impedimenti che potrebbero causare.
Procedure e prescrizioni specifiche
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima delle fasi di intervento che necessitano dell'utilizzo di mezzi dotati di sbraccio (escavatore, terna, autogrù, ecc.), accertarsi dell'altezza delle fronde degli alberi presenti e degli impedimenti che potrebbero causare. Si dovrà pertanto valutare l'utilizzo di mezzi idonei (mini escavatori, ecc.) o provvedere ad una potatura mirata, previo accordo con la Direzione Lavori.</li> </ul>

### 5.2.2 Presenza di traffico urbano

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"> <li>In prossimità del cantiere sarà apposta idonea segnaletica temporanea conforme a quanto stabilito dal CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE VIGENTE.</li> <li>Le manovre degli automezzi di cantiere saranno eseguite con personale a terra di controllo.</li> </ul>
Procedure e prescrizioni specifiche
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima di iniziare l'esecuzione dei lavori si dovrà effettuare un sopralluogo con il Comando Polizia Locale ed il CSE per definire l'eventuale modifica della viabilità ordinaria durante le fasi di intervento, in particolare per quanto riguarda quella degli autobus in genere.</li> <li></li> </ul>

## Rischi che il cantiere può comportare per l'area circostante

### 5.3.1 Polveri

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora i percorsi interni all'area di cantiere diffondano polvere durante il transito dei mezzi, si deve provvedere a mantenerli periodicamente inumiditi.</li> <li>Fin dalla fase della progettazione dell'opera occorre cercare di scartare materiali che possano far insorgere il rischio durante la lavorazione (cementi con alto contenuto di silice, ecc.).</li> <li>Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle polveri, ad esempio bagnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza utensili manuali o meccanici a bassa velocità.</li> <li>Nelle lavorazioni che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.</li> </ul>
Procedure e prescrizioni specifiche
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

### 5.3.2 Rumore

Procedure e prescrizioni generali
-----------------------------------

- Alcune lavorazioni possono generare inquinamento acustico tale da arrecare disagi alle aree limitrofe a quelle di cantiere. Pertanto è fatto obbligo all'Impresa di informarsi presso l'Ente preposto su quali siano gli orari in cui è consentito effettuare tali lavorazioni.
- La progettazione del cantiere deve prevedere l'ubicazione dei macchinari rumorosi nelle zone più isolate cioè dove è minore la concentrazione delle Maestranze e contemporaneamente lontana da abitazioni.
- All'occorrenza si dovranno effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose.
- L'Impresa, in occasione di acquisti, deve privilegiare le macchine meno rumorose e deve informare ed addestrare i Lavoratori adibiti a macchine rumorose a più di 85 dBA. Le stesse macchine, se acquistate dopo l'11.09.91 devono essere accompagnate da informazioni sul livello di rumore prodotto e sui rischi che questo può causare. In generale, vanno adottate tutte le attenzioni ed i comportamenti che limitano la produzione di rumori dannosi.

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

---



---



---



---

### **5.3.3 Investimento / automezzi in manovra / movimentazione carico gru o autogru**

#### **Procedure e prescrizioni generali**

- Particolare attenzione deve essere riposta nell'organizzare le aree di accesso soprattutto quando il cantiere è situato in contesto urbano. Infatti la presenza di personale estraneo al cantiere in prossimità dell'area di accesso può comportare un elevato rischio di investimento durante le operazioni di manovra, di ingresso e di uscita dei mezzi. Pertanto deve essere presente in cantiere un Addetto che, quando necessario, regoli il traffico stradale e pedonale per supportare le operazioni di manovra al fine di eliminare eventuali rischi di investimento e con lo scopo di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione urbana. Il transito dovrà comunque avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada.
- Le aree di accesso al cantiere devono essere opportunamente illuminate e vi deve essere posizionata la necessaria segnaletica.

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

**Nel caso specifico si rende necessario concordare preventivamente con il Comando di Polizia Locale le modifiche alla viabilità e le chiusure parziali alla circolazione anche pedonale da adottare per il periodo di realizzazione dei lavori.**

**Si dovrà evitare l'interferenza tra i mezzi di cantiere e i pedoni anche attraverso il controllo delle manovre dei mezzi quando escono ed entrano nelle aree di cantiere.**

## 6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

### 6.1 Stima di massima degli uomini giorno

Per poter procedere con la trattazione puntuale e dettagliata delle fasi lavorative è stato necessario determinare quale sia la presenza media giornaliera di manodopera.

Il metodo di stima adottato si fonda sull'analisi dell'incidenza percentuale della manodopera sul costo totale stimato di realizzazione dell'opera.

Nello specifico si fa riferimento alle incidenze percentuali di seguito riportate:

Tipologia dei lavori	% incidenza manodopera
Lavori stradali: sovrastrutture (tabella 5e del D.M. 11/12/1978)	7%

I parametri che intervengono nella stima degli uomini giorno sono:

Elemento	Specifica dell'elemento considerato
A	Costo complessivo dell'opera stimato
B	Incidenza presunta in % dei costi della manodopera sul costo stimato dei lavori
C	Costo medio di un uomo-giorno

Per l'analisi del costo orario della manodopera, si prende in considerazione il costo medio di un operaio come di seguito riportato:

Operaio	Costo orario
Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista	€ 31,44
Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore	€ 29,19
Manovale specializzato, operaio comune	€ 26,24
<b>Valore medio</b>	<b>€ 28,96</b>

*N.B.: I costi orari riportati sono dedotti dai costi della manodopera edile del Collegio Costruttori della Provincia di Alessandria, tab. 265-bis in vigore dal 1° gennaio 2015, aumentati del 24,30% di utili e spese generali da Prezziario della Regione Piemonte.*

Si determina di seguito la stima del costo di un uomo – giorno

Calcolo di uomo-giorno	Valori
Ore di lavoro medio previste dal CCNL	n. 8
Costo orario medio	€/h 28,96
<b>Costo medio di un uomo - giorno</b>	<b>€ 231,68</b>

Il procedimento per la determinazione del rapporto uomini – giorno (U-G) è espresso dalla seguente formula:

$$\text{Rapporto uomini-giorno: } \frac{A \times B}{C}$$

Importo lavori presunto bitumature	€ 187.203,77	Valore (A)
Stima dell'incidenza della manodopera in %	7%	Valore (B)
Costo medio di un uomo-giorno	€/gg 231,68	Valore (C)

$$\text{Rapporto uomini-giorno: } (187.203,77 \times 7\%) / 231,68 = 48,58 \text{ u/g}$$

## 6.2 Delimitazione area di cantiere

### 6.2.1 Recinzione di cantiere

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nel corso degli interventi di bitumatura, trattandosi di cantiere mobile stradale, non è previsto alcun tipo di recinzione di delimitazione.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche
<hr/> <hr/> <hr/>

### 6.2.2 Accessi di cantiere

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trattandosi di cantiere mobile stradale non è previsto alcun accesso materiale al cantiere, ma bensì questo sarà individuato dalle chiusure stradali o dalla segnaletica stradale mobile.</li><li>• La dislocazione degli accessi è strettamente vincolata dalla viabilità esterna e dalla percorribilità interna. Qualora necessario vi deve essere un addetto preposto al controllo ed alla vigilanza.</li><li>• Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.</li><li>• In prossimità dell'accesso principale è obbligatorio esporre il cartello di cantiere. Tale cartello deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.</li><li>• Qualora fosse necessario bisognerà posizionare idonea segnalazione acustica, semafori ed indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dal codice della strada.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche

### 6.2.3 Segnaletica

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trattandosi di lavori stradali la segnaletica da apporre dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della strada. I riferimenti normativi sono: Art. 161 D.Lgs. 81/2008.</li></ul> <p>Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.</p> <p>I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti "devono essere rimossi o oscurati" se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
-Procedure e prescrizioni specifiche
Prima di iniziare l'esecuzione dei lavori si dovrà effettuare un sopralluogo con il Comando Polizia Locale al fine di definire la specifica segnaletica per la modifica della viabilità ordinaria.



### 6.3 Servizi logistici ed igienico-assistenziali

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa esecutrice deve individuare un'area dove posizionare i servizi di cantiere. Possibili difformità da quanto previsto in fase di progettazione devono essere previste nel POS dell'Impresa e valutate dal CSE.

Le caratteristiche dei Servizi Igienico Assistenziali devono essere conformi all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008

**Si potranno utilizzare i servizi igienici di tipo chimico o quelli presenti nei bar della zona, previo accordo con i titolari dei medesimi.**

### 6.4 Viabilità principale di cantiere

#### 6.4.1 Percorsi carrabili

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trattandosi di lavori stradali mobili la viabilità del cantiere dovrà essere coordinata con la viabilità ordinaria, durante le manovre dei mezzi di cantiere per accedere al medesimo o per immettersi sulle vie limitrofe, predisponendo idonea segnaletica e delimitazioni temporanee a norma del Codice della Strada suddetto.</li><li>• I mezzi di cantiere dovranno essere dotati di idonea segnaletica acustica durante le fasi di manovra.</li><li>• L'operatore a terra dovrà mantenersi a distanza di sicurezza durante le manovre dei mezzi.</li><li>• L'operatore a terra dovrà mantenersi a distanza di sicurezza durante le manovre dei mezzi.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche

#### 6.4.2 Percorsi pedonali

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nel corso dei interventi previsti, bisognerà garantire l'accessibilità pedonale ai fabbricati di civile abitazione presenti.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche

#### 6.4.3 Zone di carico e scarico

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Si deve predisporre un'area funzionale e distante dalle zone di lavoro, adiacente le aree adibite a stoccaggio, dove effettuare l'operazione di scarico e carico.</li><li>• L'area deve essere ben illuminata ed interdetta alle maestranze</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche

### 6.5 Dislocazione aree di stoccaggio

#### 6.5.1 Deposito materiale

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Per lavori di asfaltatura non è prevista l'individuazione di aree di stoccaggio. Il materiale che viene stoccato in cantiere è il bitume che viene direttamente scaricato dai camion nella vibrofinitrice.</li><li>• Nel caso occorre stoccare del materiale le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate.</li><li>• Il deposito attrezzature e relativi manufatti deve essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.</li><li>• Le aree di deposito dovranno essere ben delimitate e segnalate.</li></ul>

Il Capocantiere ha il compito di porre particolare attenzione alla stabilità delle cataste e delle pile che dovranno essere realizzate secondo modalità e procedure definite in base alle caratteristiche di resistenza del materiale depositato e dei relativi supporti/involucro di contenimento. Alla stabilità dei mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base, nonché evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavo (qualora tali depositi siano necessari si provvede ad idonea puntellatura). (art. 120 D.Lgs. 80/2008)

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

Nel caso specifico i materiali (tubazioni, pozzetti in cls e relativi chiusini in ghisa) dovranno essere stoccati in cantiere il giorno precedente alla posa e depositati presso l'area che si attiverà successivamente. Le quantità stoccate dovranno essere proporzionali all'area disponibile per lo stoccaggio.

**Le zone di stoccaggio dovranno essere concordate con la D.L. ed il CSE di volta in volta.**

### **6.5.2 Deposito attrezzature**

#### **Procedure e prescrizioni generali**

- Il deposito attrezzature e relativi manufatti deve essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.
- Le aree di deposito dovranno essere ben delimitate e segnalate.

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

### **6.5.3 Deposito rifiuti**

#### **Procedure e prescrizioni generali**

- Il deposito rifiuti deve essere effettuato servendosi di idonei contenitori che devono essere posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive.
- Le zone di deposito devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili.
- Ad intervalli regolari si deve provvedere a consegnare i rifiuti a ditta specializzata che provvederà al corretto smaltimento.
- I materiali di risulta devono essere raccolti in apposita area interna al cantiere, opportunamente segnalata e delimitata.

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

### **6.5.4 Deposito di materiale con pericolo di incendio ed esplosione**

#### **Procedure e prescrizioni generali**

- I depositi di benzina, petrolio, olio minerale e tutti gli idrocarburi, essendo infiammabili, devono essere oggetto di attenta valutazione. Per i depositi di gasolio il riferimento è il D.M. 19/03/1990.
- Qualora l'Impresa decidesse di realizzare il deposito di materiale con pericolo d'incendio, dovrà comunicarlo preventivamente alle Autorità competenti.
- Le cautele da adottare per lo stoccaggio di sostanze chimiche sono contenute nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti verranno depositati ed utilizzati all'interno del cantiere.
- Copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere allegate ai POS delle Imprese che ne faranno uso e dovranno essere consegnate all'appaltatore ed al CSE prima del loro effettivo utilizzo in cantiere.
- In tali aree si deve provvedere a posizionare segnaletica indicante la presenza del pericolo e le modalità comportamentali da seguire.

#### **Procedure e prescrizioni specifiche**

## 6.6 Dislocazione impianti di cantiere

### 6.6.1 Rete di alimentazione elettrica

Procedure e prescrizioni generali
<p>L'impianto elettrico di cantiere può essere alimentato da gruppo elettrogeno nei casi di zone non servite dal distributore pubblico.</p> <p>Per potenze medie o elevate, i gruppi elettrogeni trifase rendono disponibile il centro stella ed il relativo collegamento a terra viene in genere effettuato secondo i sistemi TN-S, come previsto per le cabine di trasformazione. Se i gruppi elettrogeni sono di potenza limitata, (in genere monofase) e alimentano un solo apparecchio utilizzatore, la protezione contro i contatti indiretti può essere ottenuta mediante separazione elettrica, cioè senza realizzare alcun collegamento intenzionale a terra delle masse.</p> <p>Gli apparecchi portatili destinati ad essere sorretti dall'operatore durante l'impiego ordinario (ad es. trapano, smerigliatrice, martelletti demolitori) devono essere costruiti con doppio isolamento e riportare il simbolo del doppio quadrato. Tali apparecchi sono detti di classe II.</p> <p>Ciò significa che oltre all'isolamento principale esiste un isolamento supplementare che ha lo scopo di evitare il pericolo di contatto diretto o indiretto nel caso di cedimento dell'isolamento principale.</p> <p>Nel caso in cui gli apparecchi di classe II abbiano una carcassa/involucro metallico non devono essere assolutamente collegati a terra in quanto sono già protetti contro i contatti indiretti dal doppio isolamento.</p>
Procedure e prescrizioni specifiche
<p><b>Non è prevista l'installazione di alcun tipo di impianto elettrico alimentato da rete pubblica.</b></p> <p><b>Il funzionamento di particolari attrezzature, come per esempio il martello demolitore, avverrà tramite compressori con motore a scoppio o con gruppo elettrogeno di cui sopra.</b></p> <p><b>Se in fase esecutiva ci fossero delle modifiche in merito, il suddetto piano verrà integrato dal Coordinatore dell'esecuzione.</b></p>

### 6.6.2 Rete di alimentazione idrica

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>• Essendo un cantiere stradale non si prevede la realizzazione di una rete di alimentazione di acqua potabile.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>L'acqua potabile eventualmente necessaria alle lavorazioni dovrà essere portata in cantiere in apposite cisterne collocate sul cassone del furgone.</b></li><li>• <b>Vista la presenza di rete idrica pubblica, l'impresa potrà richiedere a proprie spese allacci temporanei di cantiere alla A.M.C. Spa</b></li></ul>

## 6.7 Layout di cantiere

Al presente Piano di Sicurezza si allegano alcuni schemi di segnaletica stradale (All. 2), estrapolati dal Decreto 10 aprile 2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, di riferimento alle varie situazioni di cantiere che si verificheranno nell’ambito dei lavori in oggetto.

***Prima di ogni intervento l’Impresa dovrà concordare un sopralluogo con il Comando Polizia Locale ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al fine di valutare ogni situazione particolare, che potrebbe essersi verificata al momento dell’intervento, e stabilire contestualmente la segnaletica temporanea idonea.***

## 6.8 Dislocazione apprestamenti di cantiere

Vengono di seguito elencati i potenziali apprestamenti presenti in cantiere (come da allegato XV.1 del Dlgs 81/08 e Dlgs 106/09

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI APPRESTAMENTI					
<input type="checkbox"/>	Recinzione	<input type="checkbox"/>	Trabattelli	<input type="checkbox"/>	Ponti su cavalletti
<input type="checkbox"/>	Impalcati	<input type="checkbox"/>	Andatoie	<input type="checkbox"/>	Armature pareti scavi
<input checked="" type="checkbox"/>	Altri eventuali ..	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Per quanto riguarda i cantieri stradali mobili gli apprestamenti previsti sono costituiti dalla segnaletica di cantiere stradale che costituisce una vera e propria delimitazione delle aree di lavorazione.

Questa dovrà essere collocata secondo gli schemi previsti dal D.M. - Infrastrutture - 10/7/02, G.U. 26 settembre 2002, n. 226.

## 7 FASI LAVORATIVE E PREVENZIONE DEI RISCHI

### 7.1 Analisi fasi lavorative

Si riporta un elenco esaustivo delle fasi lavorative, al quale seguirà una puntuale ed attenta analisi delle fasi critiche.

**VIA VISCONTI, STRADA BASSOTTI, ROTATORIA VIA ADAM STRADA VECCHIA VERCELLI, PONTI SIUL PO, ROTATORIA PIAZZA BRIGATA CASALE, VIA BERTANA, FRAZIONE ROLASCO TRATTI STRADA COMUNALE PER ROLASCO.**

ALLESTIMENTO CANTIERE	X
SPANDIMENTO DI IDONEA MANO DI ATTACCO DI EMULSIONE BITUMINOSA	X
RISAGOMATURA DELL'ATTUALE SEDE STRADALE MEDIANTE LA STESA CON VIBROFINITRICE E SUCCESSIVA RULLATURA DI NUOVO STRATO DI BINDER BITUMATO	X
STESA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER TAPPETO D'USURA	X

Lavorazione	<b>ALLESTIMENTO DI CANTIERE E POSA DI SEGNALETICA STRADALE</b>
Impresa	<b>Impresa lavori stradali</b>
Macchine, materiali ed attrezzature	Autocarro con o senza braccio idraulico, attrezzi di uso comune.
Rischi per la salute e per la sicurezza	Investimento, ribaltamento, urti, tagli e abrasioni, caduta di materiale dall'alto, vibrazioni.
Prescrizioni operative e DPI	<p><b>Investimento:</b></p> <p>Apporre adeguata segnaletica stradale, opportunamente ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti. Qualora la segnaletica risulti in contrasto con quella esistente è necessario provvedere alla copertura di quest'ultima.</p> <p>Fare indossare ai lavoratori il sovraindumento fluoro-rifrangente</p> <p>Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse indicanti il max ingombro della macchina.</p> <p>Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina e durante le fasi di scarico</p> <p>La visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada.</p> <p>La segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.</p> <p><b>Ribaltamento:</b></p> <p>L'operatore deve conoscere bene le caratteristiche della macchina (prestazioni, peso e carico massimo sollevabile) in relazione alle caratteristiche del terreno ed agli accessori utilizzati.</p> <p>Deve evitare di raggiungere le condizioni limite e comportarsi con prudenza adeguando, la velocità alle condizioni del terreno ed alla visibilità, evitando brusche frenate ed accelerazioni, repentini cambi di direzione e senso di marcia</p> <p>Nel carico e nello scarico dei mezzi dagli autocarri porsi su terreno piano e compatto, utilizzare rampe certificate con portata superiore al peso del mezzo e posizionarle con accortezza. Prima delle operazioni bloccare l'autocarro con marcia e freno a mano.</p> <p>Le macchine operatrice devono essere dotate di cabina o telaio di protezione che garantisca un adeguato volume limite di deformazione.</p> <p>Quando è presente solo un telaio di protezione è necessario utilizzare la</p>

<b>Urti, tagli e abrasioni:</b>	cintura di sicurezza o altro sistema analogo (barre gurdacopo imbottite o simili) Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro/preposti utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
<b>Caduta di materiale:</b>	Vietato il passaggio sotto i carichi sospesi Gli apparecchi di sollevamento devono essere sottoposti a verifica annuale da parte dell'ARPA Vedi paragrafo 7.3: rischi particolari .
<b>Rischi vibrazioni e rumore:</b>	Abbigliamento ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
<b>DPI</b>	In base alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele necessarie.

Lavorazione	<b>FRESATURA, SPANDIMENTO EMULSIONE, STESA DI BINDER E TAPPETO BITUMINOSO</b>
Impresa	<b>Impresa lavori stradali</b>
Macchine, materiali ed attrezzature	Fresatrice, cisterna con spruzzatrice, autocarro, vibrofinitrice, rullo compattante.
Rischi per la salute e per la sicurezza	Investimento, ribaltamento, vibrazioni, contusioni e abrasioni, contatto con organi in movimento, contatto con sostanze chimiche, caduta di materiali in fase di movimentazione e di stoccaggio, ustione.
Prescrizioni operative e DPI <b>Investimento:</b>	<p>Prevedere le procedure di sicurezza per l'allestimento e la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica esterna e perimetrale del cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno</p> <p>Prevedere le procedure di sicurezza per l'uso temporaneo di aree esterne al cantiere, in presenza di traffico veicolare esterno</p> <p>In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti difficile, a causa di spazi ridotti o scarsa visibilità, farsi coadiuvare da personale a terra da distanza di sicurezza.</p> <p>Controllare prime dell'inizio della lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa.</p> <p>I mezzi devono essere dotati di idonea segnalazione acustica (cicalino). Nel caso di assenza di questo utilizzare il clacson.</p> <p>I lavoratori a terra dovranno prestare attenzione alle manovre in atto e dovranno tenersi a distanza di sicurezza da tale mezzo operativo, dovranno prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alle segnalazioni di sicurezza.</p> <p>Indossare indumenti ad alta visibilità.</p> <p>Far sostare la macchina in zona dove non operino altre macchine e prive di traffico veicolare; in caso contrario segnalare adeguatamente la presenza delle macchina</p> <p>Disporre di opportuna segnaletica e delimitazioni per cantieri stradali.</p> <p>Sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità o di condizioni meteorologiche negative.</p>

<b>Ribaltamento:</b>	<p>L'operatore deve conoscere bene le caratteristiche della macchina (prestazioni, peso e carico massimo sollevabile) in relazione alle caratteristiche del terreno ed agli accessori utilizzati.</p> <p>Deve evitare di raggiungere le condizioni limite e comportarsi con prudenza adeguando, la velocità alle condizioni del terreno ed alla visibilità, evitando brusche frenate ed accelerazioni, repentini cambi di direzione e senso di marcia</p> <p>Nel carico e nello scarico dei mezzi dagli autocarri porsi su terreno piano e compatto, utilizzare rampe certificate con portata superiore al peso del mezzo e posizionarle con accortezza. Prima delle operazioni bloccare l'autocarro con marcia e freno a mano.</p> <p>Le macchine operatrice devono essere dotate di cabina o telaio di protezione che garantisca un adeguato volume limite di deformazione.</p> <p>Quando è presente solo un telaio di protezione è necessario utilizzare la cintura di sicurezza o altro sistema analogo (barre guardacorpo imbottite o simili)</p>
<b>Rischi vibrazioni e rumore:</b>	Vedi paragrafo 7.3: rischi particolari .
<b>Contusioni e abrasioni.</b>	<p>I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizzando correttamente gli idonei dispositivi di protezione messi a disposizione.</p> <p>Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere.</p>
<b>Contatto con organi in movimento</b>	E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
<b>Contatto con sostanze chimiche</b>	<p>E' necessario "prestare cautela in caso di apertura di fusti di emulsione bituminosa assicurando un'idonea ventilazione": i fusti di emulsione bituminosa devono essere tenuti in "zone fresche e ventilate, lontano da sorgenti di calore, fiamme libere ed ogni altra sorgente di accensione";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "durante la stesa di asfalto cercare di lavorare sopravvento;</li> <li>- nelle lavorazioni entro ambienti chiusi (gallerie, ecc.) utilizzare opportuni sistemi di estrazione (aspirazione) oppure di diluizione dell'aria (ventilazione forzata);</li> <li>- equipaggiare i lavoratori "con idonei <b>dispositivi di protezione individuale</b> quali: <u>indumenti protettivi</u> (tute da lavoro complete, oppure pantaloni lunghi con maglietta o camicia a maniche lunghe; calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e anticalore; guanti resistenti al calore; tuta monouso in tyvek durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa; facciale filtrante antipolvere di classe 1 (FFP1) durante la fresatura e spazzatura di asfalto; facciale filtrante antipolvere di classe 2 con filtro in carbone attivo (FFP2SL) durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa e la stesa di asfalto in particolari condizioni (gallerie, sottopassi, ecc.); protezione auricolare nei lavoratori secondo livello di esposizione giornaliera;</li> </ul> <p><i>Prima dei lavori è necessario:</i></p>

Ustione	<p><b>prevedere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ l'uso di macchine e di attrezzature idonee e regolarmente mantenute</li><li>ÿ la fornitura dei DPI, in particolare abbigliamento protettivo per il capo, le braccia e il corpo</li></ul> <p><b>organizzare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ incontri di formazione con i lavoratori, specifica per la situazione.</li></ul> <p><i>Durante i lavori</i></p> <p><b>Osservare</b> quanto stabilito in sede preliminare, ed indicato nel PSC e nel POS, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ presenza degli impianti</li><li>ÿ verifiche della reale bonifica degli impianti</li><li>ÿ verifiche preliminari sulla presenza di sostanze</li><li>ÿ uso di sistemi di bonifica continua in corso d'opera</li><li>ÿ uso di segnalatori di gas</li><li>ÿ uso di attrezzature idonee</li><li>ÿ uso di attrezzature e procedure di emergenza</li><li>ÿ formazione specifica degli addetti</li><li>ÿ uso delle protezioni personali quali: <u>indumenti protettivi</u> (tute da lavoro complete, oppure pantaloni lunghi con maglietta o camicia a maniche lunghe; calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e anticalore; guanti resistenti al calore;</li><li>ÿ azioni con possibile innesco di incendio o di scoppio</li><li>ÿ posa della segnaletica</li><li>ÿ uso di prodotti antisolari con filtri UVA-UVB (fattore di protezione solare almeno 20 ed adeguato al fototipo) durante la stesa in presenza di sole”.</li></ul> <p><b>segnalare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.</li></ul> <p><i>Nelle interruzioni di lavori</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ Se possibile, ultimare la frazione di lavoro, mettendo in sicurezza la zona</li><li>ÿ non disattivare i sistemi di segnalazione e di bonifica</li><li>ÿ se necessario, mantenere comunque sorvegliata l'ara di lavoro.</li></ul> <p><i>Al termine dei lavori</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ÿ Eseguire le eventuali verifiche necessarie e mettere in sicurezza la zona di lavoro.</li></ul> <p><i>Prima dei lavori è necessario:</i></p> <p><b>verificare:</b></p> <p>la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare la movimentazione, tipo lampioni, muri ecc, la morfologia, l'inclinazione e la robustezza dei piani delle aree di deposito, la possibilità di utilizzare il maggior spazio possibile</p> <p><b>prevedere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la fornitura di una quantità di materiali consona agli spazi a disposizione</li><li>- tempi certi per la fornitura dei materiali in cantiere</li><li>- la corretta dislocazione delle aree di deposito, lontano dalle aree di passaggio o di lavoro, e la loro segregazione mediante transenne o simili</li><li>- corrette postazioni per le operazioni di scarico</li><li>- l'eventuale assistenza da parte di personale posto a distanza di sicurezza</li><li>- nel caso di fornitura di materiali dal proprio magazzino, l'uso di idonei sistemi di sollevamento, verificati periodicamente come da normativa specifica, nonché uso di adeguati sistemi di trattenuta dei materiali</li><li>- l'uso dei mezzi di sollevamento da parte di personale competente</li></ul> <p><b>inoltre:</b></p>
Caduta di materiali in fase di movimentazione e di stoccaggio	



<p><b>DPI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ÿ accertare sempre le condizioni del terreno sul quale si appoggiano i materiali, sia per quanto riguarda la robustezza che l'orizzontalità</li> <li>ÿ depositare i materiali il più in basso possibile, evitando di sovrapporli ad altezze pericolose</li> <li>ÿ utilizzare i DPI previsti, in particolare il caschetto</li> <li>ÿ non usare alcun mezzo "di fortuna", quale sistema di presa o di sollevamento dei materiali</li> <li>ÿ eseguire le verifiche periodiche previste</li> </ul> <p><b>segnalare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÿ ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata</li> </ul> <p><i>Nelle interruzioni di lavori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ÿ Possibilmente, ultimare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio</li> <li>ÿ diversamente, verificare la presenza delle compartimentazioni dell'area</li> <li>ÿ non lasciare in nessun caso carichi sospesi.</li> </ul> <p>Abbigliamento ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti, respiratore con filtro specifico, elmetto.</p> <p>Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.</p> <p>In base alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele necessarie.</p>
-------------------	---

## 7.2 Cronoprogramma dei lavori

La realizzazione delle opere oggetto del presente documento deve essere svolta dall'Impresa con le modalità indicate nel cronoprogramma allegato (All. 3):

Il suddetto cronoprogramma intende indicare all'Impresa quali siano le criticità principali ed i temi di sicurezza da risolvere, e costituisce la traccia di valutazione di ogni eventuale modifica o proposta che l'Impresa stessa dovesse avanzare all'atto della presentazione di un proprio programma lavori. Il cronoprogramma, inoltre, arriva ad una soglia di approfondimento nota, oltre la quale le ipotesi del CSP diventano arbitrarie, poco significative o comunque afferenti alla sfera di autonomia delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Da questo livello in poi il programma lavori e le sue implicazioni in termini di sicurezza dovranno essere esplicitati nei singoli POS.

Si riporta in Allegato 3 il cronoprogramma dei lavori con i quali è possibile individuare in modo immediato durata e sovrapposizione delle differenti fasi lavorative.

## 7.3 Misure generali di protezione da adottare contro rischi particolari

### 7.3.1 Rischio vibrazioni

Procedure e prescrizioni generali
<ul style="list-style-type: none"><li>Il rischio vibrazione si presenta in tutte le attività nelle quali è previsto l'impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa (esempio martelli perforatori, vibratori per c.a., ...) o dove l'operatore rimanga in contatto con una fonte di vibrazioni (esempio casseforme vibranti, macchine operatrici, ...).</li><li>Per prevenire il rischio vibrazione è necessario preventivamente valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore.</li><li>Tutti i Lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e sottoposti a sorveglianza sanitaria.</li><li>La valutazione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui sono sottoposti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti il sistema mano – braccio o corpo intero.</li><li>Il D.Lgs. n. 81/08 titolo VIII capo III prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione, il datore di lavoro elabori ed applichi un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare:<ul style="list-style-type: none"><li>altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;</li><li>la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;</li><li>la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano – braccio;</li><li>adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro e del luogo di lavoro;</li><li>l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori all'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;</li><li>la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;</li><li>l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;</li><li>la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.</li></ul></li><li>Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione viene superato, il Datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.</li></ul>
Procedure e prescrizioni specifiche



facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi specifici riconosciuti. In generale si individuano quattro parametri di riferimento che suggeriscono una differente modalità operativa:

Obblighi	Livello di esposizione quotidiana LEX,8h (dBA)			
	<80	Tra 80 e 85	Tra 85 e 87	Oltre 87 (valore limite)
Misure di prevenzione e protezione	Il Datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli inferiori ai valori limite mediante le misure tecniche, procedurali ed organizzative necessarie per la riduzione del rischio. Se i livelli di esposizione sono > 85 il Datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche ed organizzative di riduzione del rischio.			
Informazione e formazione dei lavoratori		L'informazione deve riguardare: i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, le misure adottate per ridurre il rischio, i risultati della valutazione, l'uso corretto dei DPI, la sorveglianza sanitaria e le procedure di lavoro per ridurre al minimo il rischio.		
Misure per la limitazione dell'esposizione				Il Datore di lavoro adotta misure immediate, individua le cause del superamento e modifica le misure di riduzione del rischio.
Controllo sanitario		Il Lavoratore può richiedere il controllo sanitario.	Controllo sanitario obbligatorio.	
Uso dei dispositivi di protezione individuale		Il Datore di lavoro mette a disposizione i DPI per l'udito ma l'uso è facoltativo.	Il Datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI.	

#### Procedure e prescrizioni specifiche

---



---



---

## 8 Lavorazioni interferenti e valutazione dei rischi

### 8.1 Premessa

Nel caso di lavorazioni interferenti la programmazione delle stesse è stata effettuata considerando le osservazioni di seguito riportate:

- Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva, la differenziazione temporale degli interventi costituisce il miglior metodo. Detta differenziazione può essere legata alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi o alle necessità diverse.
- Quando detta differenziazione temporale non sia ottenibile o lo sia solo parzialmente, le attività devono essere condotte con l'adozione di misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in essere schermature, segregazioni, protezioni, e percorsi che consentano le attività, ivi compresi gli spostamenti, in condizioni di accettabile sicurezza.
- Il rispetto di quanto concordato a questo effetto è obbligo delle Imprese interessate che, in caso di impossibilità attuativa effettiva per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché possano essere riviste e modificate le misure previste.

### 8.2 Interferenze tra le lavorazioni di una stessa Impresa

Vengono di seguito descritte le interferenze tra le lavorazioni di una stessa Impresa.

Periodo – Durata	
Descrizione delle fasi lavorative interferenti	<b>USO DI MACCHINE SCARIFICATRICI O FRESATRICI E STESA DI BITUME CON VIBROFINITRICI E AUTOCARRI</b>
Rischi legati alle fasi interferenti	URTI, INVESTIMENTI
Descrizione delle modalità operative e specifiche prescrizioni	<p>La stesura del bitume dovrà avvenire solo dopo il completamento della fresatura di quel tratto di strada e l'allontanamento delle macchine scarificatrici o fresatrici</p> <p>I lavoratori a terra dovranno prestare attenzione alle manovre in atto e dovranno tenersi a distanza di sicurezza da tale mezzo operativo, dovranno prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alle segnalazioni di sicurezza.</p> <p>Controllare prime dell'inizio della lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa.</p> <p>Le manovre dei mezzi dovranno essere seguite e dirette da un moviere a terra</p>
Dispositivi di protezione	ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA', DISPOSITIVI SONORI SUI MEZZI IN MOVIMENTO

### 8.3 Interferenze tra le lavorazioni dovute alla compresenza di diverse Imprese o Lavoratori autonomi

Vengono di seguito descritte le interferenze tra le lavorazioni dovute alla compresenza di diverse Imprese o Lavoratori autonomi.

Periodo – Durata	
Descrizione delle fasi lavorative interferenti	<b>USO DI MACCHINE SCARIFICATRICI O FRESATRICI E STESA DI BITUME CON VIBROFINITRICI E AUTOCARRO</b>
Rischi legati alle fasi interferenti	URTI, INVESTIMENTI
Descrizione delle modalità operative e specifiche prescrizioni	<p>La stesura del bitume dovrà avvenire solo dopo il completamento della fresatura di quel tratto di strada e l'allontanamento delle macchine scarificatrici o fresatrici</p> <p>I lavoratori a terra dovranno prestare attenzione alle manovre in atto e dovranno tenersi a distanza di sicurezza da tale mezzo operativo, dovranno prestare</p>

	<p>attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alle segnalazioni di sicurezza.</p> <p>Controllare prime dell'inizio della lavorazione, che le eventuali persone stazionanti in prossimità della macchina, siano al di fuori del raggio di azione della stessa.</p> <p>Le manovre dei mezzi dovranno essere seguite e dirette da un moviere a terra</p>
Dispositivi di protezione	ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA', DISPOSITIVI SONORI SUI MEZZI IN MOVIMENTO

#### 8.4 Uso comune di attrezzature ed apprestamenti

In questo paragrafo vengono definite le prescrizioni operative relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature ed impianti, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettivi, nonché mezzi logistici analizzati in relazione all'uso comune da parte dei Lavoratori di più Imprese.

Numero identificativo e definizione degli elementi	
1	Apprestamenti
	Ponteggi, impalcati, servizi igienico-assistenziali, opere provvisori in genere
2	Attrezzature ed impalcati
	Centrale di betonaggio, gru, autogru, macchine operatrici, impianti elettrici, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
3	Infrastrutture
	Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici e percorsi pedonali, aree di deposito materiali ed attrezzature
4	Mezzi e servizi per la protezione collettiva
	Segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, gestione delle emergenze.
5	Mezzi logistici
	Approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato e di tutti i materiali forniti a piè d'opera in genere.

Fase e ciclo lavorativo			
N° elemento	Impresa (o L.A.) utilizzatrice dell'attrezzatura o dell'apprestamento	Modalità e vincoli per l'utilizzo	Modalità di verifica
1			

#### 8.5 Dispositivi di protezione individuale

- Tutti i Lavoratori saranno dotati dei DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal Titolo III capo II del D.Lgs. n°81/08
- Nella scheda seguente sono riportate sinteticamente le tipologie di DPI da utilizzare per le varie mansioni presumibilmente presenti in cantiere.
- Le caratteristiche dei DPI sono state precisate dal D.Lgs. 475/92. In base a tale normativa i DPI devono rispondere a precise:
  - *Caratteristiche ergonomiche*: i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l'utilizzatore possa svolgere normalmente le attività che lo espongono a rischio, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata.
  - *Caratteristiche protettive*: i DPI devono fornire idonea protezione per il tipo di rischio per cui sono progettati.

- *Caratteristiche di innocuità*: i DPI non devono provocare rischio o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego; i materiali costituenti i DPI non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
- *Caratteristiche di comfort*: i DPI devono poter essere indossati comodamente senza causare fastidi all'utilizzatore durante tutto il tempo di utilizzo. Devono inoltre essere adattabili e compatibili con DPI necessari per la protezione di altre parti del corpo.
- La consegna, la manutenzione e il controllo dell'efficienza dei DPI è curata periodicamente dal Capocantiere.
- Il CSE, in collaborazione con il RSL delle Imprese impegnate, promuove:
  - l'informazione sull'uso corretto dei DPI;
  - la necessità del loro uso costante.

I DPI in dotazione al personale dovranno essere sostituiti appena presentino segni di deterioramento.

L'impresa dovrà consegnare ad ogni dipendente impiegato i DPI necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Inoltre il RSL provvederà a formare i lavoratori ad un corretto utilizzo dei DPI.

Il Lavoratore è tenuto all'utilizzo dei DPI ogni volta se ne preseti la necessità e deve altresì comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali anomalie riscontrate durante l'uso.

La legge prevede che a garanzia dell'utilizzatore, il fabbricante debba apporre sul DPI l'apposita marcatura CE che garantisca il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla norma. **In cantiere dovranno essere utilizzati esclusivamente DPI marcati CE.**

## 8.6 Macchine ed attrezzature di cantiere

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. Le verifiche di conformità delle macchine dovranno essere compiute prima dell'arrivo in cantiere, dovranno inoltre essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi.

L'Impresa appaltatrice e le altre Imprese che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle macchine utilizzate:

- 1) Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al:
  - rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE;
  - rispetto delle prescrizioni dell'ALLEGATO V del Dlgs 81/08 se acquistata prima del 21/09/96
  - perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

**La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per le seguenti attrezzature:**

  - **mezzi di sollevamento (argani, gru, autogrù, ecc.)** **All. VII verifiche periodiche obbligatorie**
  - seghe circolari a banco;
  - altre ad insindacabile giudizio del CSE;
- 2) Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere di ciascun impresa. Tale verbale dovrà riportare:
  - tipo e modello della macchina;
  - stato di efficienza dispositivi di sicurezza;
  - stato di efficienza dei dispositivi di protezione;
  - interventi effettuati;

Tutta la documentazione elencata dovrà essere a disposizione del CSE.

## 9 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

### 9.1 Premessa

L'All XV del Dlgs 81/08 e s.m.i. descrive al punto 4 i "costi della sicurezza", individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima, che dovrà essere effettuata con il metodo del computo metrico, derivante cioè dalla analisi dei rischi del PSC e relativo ad ogni singola voce prevista dal CSP per quanto riguarda le prescrizioni operative; la stima dovrà pertanto essere: **"analitica, per singola voce e considerare tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, indipendentemente dai suoi frazionamenti"**.

Per ogni singola voce la computazione economica potrà essere sia a corpo che a misura. Si sottolinea la necessità di tener conto della "specificità" del cantiere, pertanto anche la stima dei costi dovrà corrispondere alle opere da realizzarsi descritte nel PSC e non ad una semplice computazione economica di opere provvisoriale generiche. Nell'esposizione dei costi, è preferibile riportare solo le voci presenti che costituiscono oggetto di stima e facilitano la lettura del PSC. L'importo così individuato costituirà "i costi della sicurezza" previsti per l'opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle Imprese. Pertanto detto valore sarà liquidato alle stesse solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto.

Si ricorda che:

- I DPI devono essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro interferenti, viceversa sono a carico del Datore di lavoro.
- Le normali attrezzature di cantiere (es. betoniere o centrali di betonaggio, macchinari, seghe circolari, piegaferri ...) non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza.

**La stima dei "costi della sicurezza" riportata nell'Allegato 4 ammonta ad € 2.299,94 e comprende in particolar modo la segnaletica stradale necessaria per le varie chiusure e deviazioni di traffico, oltre che il tempo per la posa e rimozione della segnaletica stessa, la recinzione di cantiere per gli interventi in centro storico.**



## 10 GESTIONE DELLE EMERGENZE

### 10.1 Procedure Generali di Emergenza

- L'Impresa Appaltatrice, in accordo con le Imprese subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi presenti a vario titolo in cantiere, dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per far fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.
- Prima dell'inizio dei lavori ogni Impresa esecutrice dovrà comunicare al CSE i nominativi delle persone addette alla gestione dell'emergenza incendio, primo soccorso ed evacuazione del cantiere; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.
- Il Capocantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

### 10.2 Procedura di evacuazione

Qualora si verificasse una condizione di emergenza tale da implicare l'evacuazione di tutte le Maestranze nell'area di cantiere, dovranno essere rispettate le prescrizioni e modalità operative di seguito riportate:

- Il Capocantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
- Il Capocantiere, una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi; i numeri si trovano nell'Allegato 1 "Numeri Utili" inserita nel presente PSC.
- Gli operai presenti in cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature, qualora possibile, e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente l'ingresso di cantiere).

Il segnale di evacuazione è dato mediante gli avvisatori acustici delle gru secondo lo schema seguente: Suono (1 secondo) – silenzio (1 sec.) – suono (1 sec.) – silenzio (1 sec.), a seguire per almeno 20 ripetizioni.

A tale segnale tutte le squadre devono interrompere il proprio lavoro, depositare i materiali e le attrezzature e dirigersi ordinatamente presso i punti di raduno indicati sulla viabilità esterna all'opera con la seguente segnaletica:



È compito specifico del capocantiere, con l'aiuto dei capisquadra, verificare che le Maestranze impegnate nel cantiere al momento dell'allarme si siano tutte allontanate dai luoghi di pericolo e recate presso il punto di raduno.

Il cessato allarme, ovvero la possibilità di ritornare al proprio posto di lavoro, è dato soltanto con il consenso del Capocantiere che l'ha attivato.

Il segnale di cessato allarme è dato mediante gli avvisatori acustici delle gru secondo lo schema seguente: Suono lungo (3 secondi) – silenzio (1 sec.) – suono lungo (3 sec.) – silenzio (1 sec.) – suono lungo (3 sec.) – silenzio (1 sec.).

### 10.3 Procedura gestione infortunio

#### 10.3.1 Prima assistenza infortunio

In caso di infortuni è necessario procedere come di seguito descritto per cercare di limitare le conseguenze dell'infortunio:

- Valutare la gravità dell'infortunio e se sia necessario l'intervento di altro aiuto.
- Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (scariche elettriche, esalazioni gassose, ecc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
- Spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se strettamente necessario o nel caso di pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi.
- Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale, ecc.), regione corporea colpita.
- Accertarsi delle cause.
- Porre nella posizione più opportuna l'infortunato e, se possibile, apprestare le prime cure.
- Rassicurare l'infortunato e spiegare cosa sta accadendo.
- Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione di emergenza e controllare le sensazioni di sconcerto e disagio.

**Per eventuali interventi a seguito d'infortunio grave si farà capo alle strutture pubbliche. A tale scopo, si faccia riferimento agli indirizzi ed ai numeri riportati nell'Allegato 1 "Numeri Utili" che dovranno essere esposti in cantiere in modo ben visibile.**

### **10.3.2 Procedure di Pronto soccorso**

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:

- Garantire l'evidenza del numero di chiamata del pronto soccorso negli uffici (Allegato 1).
- Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento). Riportare i dati citati su un documento plastificato che dovrà essere posto in posizione ben visibile.
- Cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti.
- In caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il pronto soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti.
- In attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso.
- Prepararsi a riferire con esattezza quanto accaduto e le attuali condizioni dei feriti.
- Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

### **10.3.3 Chiamata di soccorso 118**

In caso di evento avverso (infortunio, malore, ecc.) chiunque lo abbia rilevato dovrà:

#### **1ª telefonata:**

- attivare immediatamente la Centrale Operativa Emergenza Urgenza (COEU) **118** dal primo telefono disponibile;
- fornire le notizie secondo lo schema "chiamata del 118" sotto riportato;
- confermare che, subito dopo aver chiamato il Capocantiere, il telefono da cui si chiama sarà lasciato libero e presidiato.

#### **2ª telefonata:**

- informare il Responsabile per la Sicurezza in Cantiere al numero di cellulare: \_\_\_\_\_
- chiudere la conversazione e lasciare il telefono disponibile e presidiato.

### **CHIAMATA DEL 118**

- comporre il numero di telefono 118 da qualunque apparecchio telefonico più vicino, qualificandosi e comunicando l'indirizzo del cantiere
- fornire una breve descrizione dell'evento (crollo, investimento, caduta, folgorazione, ecc.)
- segnalare il numero dei coinvolti certo o presunto
- comunicare la posizione dell'infortunato e il suo stato fisico :
  - coscienza - comunicare se l'infortunato è: (sveglio, svenuto, risponde, non risponde)
  - respirazione - comunicare se l'infortunato: (respira, respira male, non respira)
  - lesione - comunicare se l'infortunato: (sanguina da piccole ferite, sanguina molto)
  - sede della lesione – comunicare se l'infortunato presenta lesioni a: (testa, tronco, braccia, gambe)

Avvisare anche il Responsabile della Sicurezza al numero di cell. \_\_\_\_\_

NB: Una volta terminata la comunicazione, l'apparecchio da cui è partito l'allarme dovrà essere lasciato libero e comunque presidiato, per garantire alla COEU 118 un eventuale successivo contatto teso ad approfondire le notizie di carattere sanitario, fornire suggerimenti nell'attesa dei soccorsi o trasmettere informazioni supplementari.

### **10.3.4 Cassetta di Pronto soccorso**

In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Tale cassetta dovrà essere conservata nell'ufficio di cantiere e la sua ubicazione dovrà essere segnalata con apposito cartello.

### **10.4 Procedure Gestione Incendi**

Deve essere definito quanto segue:

- L'ubicazione degli estintori (uffici, spogliatoi, zone di deposito infiammabili, ecc.).
- Caratteristiche tecniche in base allo specifico campo di impiego.
- In linea generale si dovranno adottare:

<i>Baraccamenti</i>	<i>Estintori a polvere o a schiuma</i>
<i>Depositi</i>	<i>Estintori a polvere</i>
<i>Veicoli di cantiere</i>	<i>Estintori a polvere o a schiuma</i>
<i>Apparecchiature Elettriche</i>	<i>Estintori ad anidride carbonica</i>

- Qualora vi siano attività che presentino rischio di incendio o facciano utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 9 Kg, reso disponibile da chi esegue i suddetti lavori. Gli estintori devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza ed essere controllati da personale esperto una volta ogni sei mesi
- Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e delle segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna impresa esecutrice per le parti di propria competenza. Ogni impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in materia antincendio per la parte di cantiere di propria competenza.

### **10.5 Procedura gestione “ Pericolo grave ed imminente”**

La presente procedura integra, evidenzia e specifica le azioni da intraprendere in caso di PGI (Pericolo Grave ed Imminente).

#### **10.5.1 Scopo, Destinatari e ambito di applicazione**

Lo scopo della procedura è definire l'attività del CSE, nell'applicazione dell'art. 5 comma 1, lett. f, del D.Lgs. 494/96 e smi.

I destinatari della presente procedura sono:

1. Relativamente alle azioni del CSE in fase di “sospensione in caso di pericolo grave ed imminente”
  - L'Impresa capofila
  - Le Imprese subappaltatrici (inclusi fornitori e noleggiatori)
  - I Lavoratori autonomi
  - Il CSE

2. Relativamente alle azioni del CSE in fase di “verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese”
- L'Impresa capofila
  - Le Imprese subappaltatrici (inclusi fornitori e noleggiatori)
  - I Lavoratori autonomi

La procedura si applica in tutti i casi in cui un pericolo grave è prossimo a rivelarsi e ad aver luogo all'interno dell'area lavorativa del cantiere.

La procedura dovrà essere comunicata alle Imprese come procedura complementare e di dettaglio da recepire nei rispettivi POS; dovrà inoltre essere presentata e illustrata a tutte le Maestranze in occasione del loro ingresso in cantiere (Riunione preliminare all'inizio dei lavori).

In via del tutto esemplificativa si riportano alcune situazioni rischiose per le quali si prevede l'applicazione della procedura:



Attività che comportano rischio di caduta dall'alto di persone, in particolare in occasione di:

- Getti di calcestruzzo con autopompa (es.: operatori in posizione non protetta verso il vuoto).
- Predisposizione o rimozione di cassature.
- Realizzazione di parapetti o altre opere provvisorie (es.: Maestranze che realizzano il parapetto senza un'adeguata protezione).
- Attività di manutenzione in quota senza adeguate protezioni.
- Movimentazione dei carichi con gru eseguite in modo difforme dalle procedure previste.



Attività che espongono a rischi diversi dalla caduta dall'alto in occasione di:

- Presenza, utilizzo e/o interventi su impianti elettrici.
- Movimentazione dei carichi ingombranti (elementi prefabbricati, pannelli, ecc.).
- Attività di manutenzione su macchine e/o attrezzature (es.: interventi su organi meccanici sprovvisti di carter di protezione; manomissione di dispositivi di sicurezza richiesti durante le attività di manutenzione; smontaggio e montaggio attrezzature di lavoro in difformità dalle indicazioni del costruttore; ecc.).

### 10.5.2 Attivazione della procedura

In caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, il CSE dovrà procedere come definito di seguito:

1. Azione: verbale immediatamente efficace:

- Sospendere tempestivamente le attività critiche riscontrate.
- Individuare il soggetto o i soggetti esposti al pericolo imminente.
- Comunicare al Capo cantiere l'avvenuta sospensione delle attività critiche e i nominativi dei soggetti coinvolti.

Nel seguito il CSE dovrà attivare le successive azioni di propria competenza:

2. Azioni successive del CSE:

- Comunicare per iscritto al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice l'avvenuta sospensione delle attività per pericolo grave ed imminente unitamente ai nominativi dei soggetti coinvolti.
- Attivare l'impresa affinché effettui una formazione specifica mirata a rinforzare le conoscenze delle procedure di lavoro con particolare riferimento all'applicazione delle prescrizioni per la sicurezza emesse dal CSE.
- Esprimere un parere tecnico sulle misure integrative da intraprendere.

## 11 AZIONI DI COORDINAMENTO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- Le Procedure di gestione del presente documento riguardano il CSE.
- Considerazione che il presente PSC è parte integrante del contratto di appalto si prescrivono alcune procedure per la gestione del Piano stesso che ne obbligano l'osservanza sia al CSE sia all'Impresa. Naturalmente il CSE ha la facoltà di aggiornare, modificare ed adeguare le seguenti procedure.

•

### 11.1 Riunioni di coordinamento per la sicurezza

#### 11.1.1 Riunione preliminare all'inizio dei lavori

Prima dell'inizio effettivo dei lavori il Datore di lavoro (o suo delegato) dell'impresa appaltatrice, delle imprese subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi, dovranno partecipare alla prima riunione di coordinamento. A tale riunione dovrà partecipare anche il Committente e/o Responsabile dei lavori, il Direttore dei Lavori ed eventuali altri Tecnici coinvolti.

Durante la prima riunione di coordinamento il CSE illustrerà le caratteristiche principali del presente documento, con particolare attenzione alle fasi lavorative che presentato maggiore rischio, ai compiti e conseguenti responsabilità delle persone coinvolte.

Particolare attenzione sarà riservata alla programmazione dei tempi per evitare sovrapposizioni di lavorazioni in occasione dei lavori di scavo e sbancamento e si dovrà prestare particolare attenzione ad analizzare ed esplicitare le procedure relative alla gestione delle Emergenze, del Primo Soccorso e del Pericolo Grave ed Imminente.

Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà ricordare alle Imprese che potranno accedere all'area di cantiere solo le Maestranze ed il Personale provvisto di tesserino, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 della L. 123/2007 tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell'ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all'obbligo della tessera di riconoscimento o, in alternativa per i Datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all'obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.

#### Modello Tesserino:

Nome  
Cognome:  
Nato a:  
Il:  
Impresa:  
Indirizzo:  
Tel:

Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un verbale, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. Successivamente dovranno essere indette ulteriori riunioni periodiche di coordinamento su proposta del CSE in base all'evoluzione dei lavori ed alla selezione di nuove Imprese.

#### 11.1.2 Riunioni periodiche durante l'effettuazione delle attività

Qualora il CSE non stabilisca un calendario specifico inerente la programmazione delle riunioni di coordinamento, sarà sua compito comunicare all'Impresa esecutrice, alle Imprese subappaltatrici ed ai Lavoratori autonomi, almeno 3 giorni lavorativi antecedenti, la data della riunione.

Alle riunioni di coordinamento dovranno partecipare tutti i legali responsabili (o loro delegati) delle Imprese/Lavoratori autonomi operanti in cantiere o comunque già selezionati.

Durante le riunioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Quanto verbalizzato nelle riunioni di coordinamento è da ritenersi aggiornamento del presente documento con decorrenza immediata.

Una copia cartacea del PSC aggiornato deve sempre essere a disposizione in cantiere in modo che possa essere consultata da tutti.

Il CSE, anche in relazione all'andamento dei lavori, ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.

### **11.1.3 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere e dei lavoratori autonomi**

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre Imprese o Lavoratori autonomi dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Nell'ambito del coordinamento è compito dell'Impresa appaltatrice trasmettere alle Imprese subappaltatrici copia dei verbali di visita redatti dal CSE in seguito ai sopralluoghi effettuati e tutta la documentazione necessaria al fine dello svolgimento delle attività in sicurezza.

Il CSE si riserva il diritto di verificare che la documentazione di cui sopra gli sia effettivamente pervenuta.

### **11.2 Formazione ed informazione**

Le Maestranze presenti in cantiere dovranno essere informate e formate sui rischi ai quali saranno esposte durante lo svolgimento delle mansioni.

Le Imprese che operano in cantiere dovranno esplicitare nei rispettivi POS, una dichiarazione circa l'avvenuta informazione e formazione in accordo con i contenuti minimi dei POS All.XV punto 3 del Dlgs 81/08 e s.m.i. ed allegando gli attestati comprovanti la formazione.

Ciascun Datore di lavoro, ed ciascun Lavoratore autonomo, dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni:

- Il principale elemento formativo ed informativo sarà il presente PSC comprensivo di tutte le integrazioni qualora necessarie per lavorazioni particolari.
- Partecipazione alla prima riunione di coordinamento ed alle successive programmate.
- Le Maestranze dovranno essere opportunamente formate ed informate sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Il presente documento ed il POS dovranno essere preventivamente esaminati e discussi in ogni parte con il Capo cantiere e con il Responsabile della sicurezza dei lavoratori. In tale sede eventuali osservazioni, se ritenute valide, dovranno essere recepite per iscritto.
- Il PSC ed il POS prima dell'inizio dei lavori dovranno essere illustrati, per la parte di relativa competenza, a tutte le Maestranze occupate in cantiere.

#### **11.2.1 Procedure complementari e di dettaglio da esplicitare nel POS**

L'Impresa esecutrice all'interno del proprio POS dovrà:

- Esplicitare un organigramma dettagliato del proprio organico medio annuo distinto per qualifica e categoria.
- Esplicitare le specifiche attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere.
- Esplicitare come intende svolgere i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione.
- Esplicitare in modo dettagliato tutte le fasi previste nel Cronoprogramma (Allegato 5).
- Redigere il PIMUS.
- Esplicitare per la gru installata il progetto del basamento. La dichiarazione di corretta installazione della gru.
- Fornire lo schema dell'impianto elettrico di cantiere con la relativa dichiarazione di conformità firmata da un tecnico abilitato.
- E' auspicabile che l'Impresa esecutrice e le eventuali subappaltatrici redigano il proprio POS utilizzando il modello standard allegato al presente documento (Allegato 9).

In ogni caso il CSE, nel valutare l'idoneità dei POS così come previsto dall'art 92 punto b) del Dlgs 81/08 verificherà che contenga almeno i seguenti elementi:

- Contenuti minimi di cui all'All.XV punto 3 del dlgs 81/08.
- Procedure complementari e di dettaglio al PSC di cui al capitolo precedente.
- Descrizione dettagliata e contestualizzata delle lavorazioni.
- Esplicitazione dell'organizzazione operativa del cantiere da parte dell'Impresa.

L'Appaltatore e le singole Imprese subappaltatrici sono autorizzate all'ingresso in cantiere soltanto dopo la comunicazione di idoneità del loro POS da parte del CSE.

## **12 NORME E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **12.1 Regolamento di cantiere**

#### **1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE**

L'Impresa Appaltatrice, prima di inserire in cantiere un lavoratore dovrà attestare per iscritto l'avvenuta informazione e formazione di cui agli artt. 18, 36 e 37 del Dlgs 81/08 e smi.

#### **2. ATTREZZATURA DI LAVORO NON PROVISTA DI MARCHIO CE**

L'Impresa Appaltatrice, prima di introdurre in cantiere un'attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso. L'Impresa dovrà inoltre dichiarare d'impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto per cui è stata dichiarata idonea all'uso.

#### **3. ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE**

È vietato all'Impresa Appaltatrice introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento.

#### **4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)**

È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale che non abbiano i requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 81/08 e smi.

#### **5. AGENTI CANCEROGENI**

Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena l'Impresa Appaltatrice dovrà ottenere il benestare, dopo aver presentato una relazione che motiva l'uso che intende farne, la quantità necessaria, nonché copia del documento della valutazione del rischio di cui all'art. 63 e delle misure tecniche organizzative, procedurali di cui all'art. 64 del D.Lgs. 626/94 e smi.

#### **6. AGENTI BIOLOGICI NOCIVI**

È fatto divieto all'Impresa Appaltatrice utilizzare agenti biologici nocivi nell'attività lavorativa.

#### **7. VACCINAZIONE CONTRO IL TETANO**

L'Impresa Appaltatrice dovrà attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere (deve essere fornito di essi l'elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano (L. 292 del 5.3.1963).

#### **8. OLI E SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**

E'fatto divieto all' Impresa Appaltatrice spandere nel terreno oli e sostanze chimiche nocive.

#### **9. RIFIUTI FERROSI, SFRIDI DI VETRI, DI MATERIALE LATERIZIO O CERAMICO**

I rifiuti ferrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio e ceramico dovranno essere depositi, a cura dell'Impresa Appaltatrice, in contenitori metallici nei luoghi di lavoro ed smaltiti settimanalmente.

#### **10. MATERIALE D'IMBALLAGGIO**

Il materiale d'imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo di lavoro a cura dell'Impresa Appaltatrice.

#### **11. BOMBOLE DI OSSIGENO E DI GAS**

Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere depositate in piazzale sotto una tettoia munita all'esterno di un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg. Le bombole di ossigeno e di gas dovranno essere portate sul luogo del loro utilizzo mediante gli appositi carrelli.

#### **12. MACCHINE OPERATRICI AVENTI BRACCI GIREVOLI**

Le macchine operatrici aventi bracci girevoli (semoventi, escavatori, gru a torre, ecc.) alla fine della giornata e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto previsto dal loro costruttore per evitare in caso di vento, sbandieramenti e/o urti pericolosi.

#### **13. VERNICI E DILUENTI**

L'Impresa Appaltatrice dovrà custodire il deposito delle vernici e diluenti in un locale chiuso a chiave, al di fuori del quale dovrà essere presente un estintore a polvere polivalente di peso non inferiore a 10 Kg.



14. LATTE VUOTE

L'Impresa Appaltatrice non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto vernici e materiali infiammabili.

15. CAVI ELETTRICI E TUBAZIONI DA INTERRARE

L'Impresa Appaltatrice potrà interrare cavi elettrici e tubazioni solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

16. SCAVI

Gli scavi relativi a opere provvisorie dovranno essere protetti sui due cigli superiori con la stesura di un "nastro vedo" se la loro profondità è inferiore ai 50 cm., indipendentemente dal loro tipo di "scarpa". La stessa protezione può essere utilizzata anche per scavi con profondità superiore a 50 cm., ma con "scarpa" 1/1. Per gli scavi con profondità superiore a 50 cm. e con "scarpa" più ripida di 1/1, dovrà essere posto sui cigli superiori un parapetto di tipo normale per un'adeguata protezione.

17. UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

L'Impresa Appaltatrice dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere conformemente alle istruzioni d'uso del costruttore, non dovrà modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà provvedere alla manutenzione secondo le istruzioni del costruttore del macchinario.

18. FUOCHI

L'Impresa Appaltatrice dovrà impedire che vengano accesi fuochi nei locali chiusi, nei locali aperti o nei piazzali ove esistano apparecchiature elettriche, cavi e/o materiali infiammabili.

19. DIVIETO DI ACCESSO AL CANTIERE AI NON ADDETTI AI LAVORI

L'Impresa Appaltatrice dovrà impedire che personale esterno, non addetto ai lavori, acceda al cantiere. Le persone esterne potranno accedere solo se autorizzate ed osservando le disposizioni e l'uso dei DPI previsti.

## 12.2 Documentazione obbligatoria

La seguente tabella, non esaustiva, elenca la documentazione che ogni Impresa deve obbligatoriamente avere a disposizione in cantiere o presso la sede della propria ditta. Tale documentazione può essere richiesta dagli Enti preposti al controllo. L'elenco di seguito riportato è solo indicativo, pertanto può essere soggetto a richieste di integrazione.

<b>Documentazione inerente la sicurezza</b>	
<b>1</b>	Comunicazione Notifica preliminare all'organo di vigilanza
<b>2</b>	Cronoprogramma lavori aggiornato
<b>3</b>	Lay-Out di cantiere
<b>4</b>	Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di tutti gli allegati
<b>5</b>	Dichiarazione dell'avvenuta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 o autocertificazione
<b>6</b>	Verbale delle riunioni periodiche per sicurezza, per aziende con più di 15 dipendenti
<b>7</b>	Delega per il responsabile di sicurezza del cantiere e altre eventuali deleghe (dirigenti, preposti, etc.)
<b>Documentazione relativa alle imprese</b>	
<b>8</b>	Copia del Libro Matricola, compreso la prima ed ultima pagina
<b>9</b>	Copia del libro unico
<b>10</b>	Documentazione attestante la regolare posizione assicurativa ed assistenziale del personale della ditta
<b>Prodotti e sostanze chimiche</b>	
<b>11</b>	Schede tossicologiche di sicurezza delle sostanze e/o materiali eventualmente utilizzati in cantiere di proprietà della ditta
<b>DPI</b>	
<b>12</b>	Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante
<b>Recipienti a pressione</b>	
<b>13</b>	Libretti ISPELS di collaudo apparecchi a pressione oltre i 25 litri e verifiche periodiche dell'ASL oltre i 500 litri (l'eventuale esenzione è indicata sul libretto ISPELS dell'apparecchio)
<b>14</b>	Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavori interessati
<b>Impianti</b>	
<b>15</b>	Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere
<b>16</b>	Denuncia dell'impianto di messa a terra ad ISPELS e ASL
<b>Macchine ed attrezzature di lavoro</b>	
<b>17</b>	Libretti uso e manutenzione per macchine marcate CE
<b>18</b>	Documentazione relativa alle verifiche ed alla manutenzione effettuate

## 13 SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

### 13.1 Firme

Il presente documento è stato redatto dal **CSP MAGGIOROTTI PAOLA**

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

---

Il presente documento è stato visionato dal **CSE PATRUCCO ROBERTO**

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

---

Il presente documento è stato visionato e valutato dal **Committente e/o Responsabile dei lavori MAGGIOROTTI PAOLA**

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

---

Il presente documento è stato visionato dal **Direttore dei Lavori PATRUCCO ROBERTO**

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

---

Il **Datore di lavoro** dell'Impresa esecutrice dei lavori \_\_\_\_\_ attesta di:

- aver consultato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS o RLST);
- aver visionato e valutato il presente documento;
- si impegna a:
  - considerare il presente documento quale parte integrante del contratto di appalto;
  - attuare tutto quanto previsto dal presente documento;
  - trasmettere il presente documento alle imprese e/o lavoratori autonomi in subappalto;
- a redigere e consegnare al CSE il POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di competenza;

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

\_\_\_\_\_

Il **Lavoratore autonomo** \_\_\_\_\_ attesta di aver visionato e valutato il presente documento e si impegna a:

- considerare il presente documento quale parte integrante del contratto di appalto;
- attuare tutto quanto previsto dal presente documento;
- trasmettere il presente documento alle imprese e/o lavoratori autonomi in subappalto;
- adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE;

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

\_\_\_\_\_

## **ELENCO ALLEGATI**

- 1 Numeri telefonici utili**
- 2 Lay-out**
- 3 Cronoprogramma**
- 4 Stima degli oneri per la sicurezza**
- 5 Nomina del progettista e CSP**
- 6 Notifica preliminare**

--

# ALLEGATO N° 1 AL PSC

## NUMERI TELEFONICI UTILI

EMERGENZA INFORTUNIO	118
CARABINIERI	112
POLIZIA	113
POLIZIA FERROVIARIA	0142 453586
VIGILI DEL FUOCO	115
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	0142 452516 0142 444420
ASL	0142 434111
ACQUEDOTTO (A.M.C.)	800 - 403565
ELETTRICITA' ENEL	800 - 900800
GAS (A.M.C.)	800 - 799631
DIRETTORE LAVORI	328 5304838
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)	328 5304838
CAPO CANTIERE	
DIRIGENTE O PREPOSTO IMPRESA AFFIDATARIA	
DIRIGENTE O PREPOSTO IMPRESA ESECUTRICE	
AZIENDA OSPEDALIERA	0142 434111
CENTRO ANTIVELENI	

# **ALLEGATO N° 2 AL PSC**

## **LAY – OUT**

- **Schemi di segnaletica stradale**

# **ALLEGATO N° 3 AL PSC**

## **CRONOPROGRAMMA**



# **ALLEGATO N° 4 AL PSC**

## **STIMA COSTI PER LA SICUREZZA**

**ALLEGATO N° 5 AL PSC**

**NOMINA PROGETTISTA E CSP**

**ALLEGATO N° 6 AL PSC**

**NOTIFICA PRELIMINARE**