

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "CONTRATTI DI QUARTIERE II"-RIBALTAMENTO ECOLOGICO - RIFACIMENTO DI VIA XX SETTEMBRE - 2° LOTTO LAVORI																														
ID	Nome attivit�	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	31 Jan '11	07 Feb '11	14 Feb '11	21 Feb '11	28 Feb '11	07 Mar '11	14 Mar '11	21 Mar '11	28 Mar '11	04 Apr '11	11 Apr '11	18 Apr '11	25 Apr '11	02 May '11	09 May '11	16 May '11	23 May '11	30 May '11	06 Jun '11	13 Jun '11	20 Jun '11	27 Jun '11		
1	CANTIERE FISSO: allestimento e lavorazioni	4 d	Tue 01/02/11	Fri 04/02/11			FISSO: allestimento e lavorazioni																							
2	Allestimento area	4 d	Tue 01/02/11	Fri 04/02/11			Allestimento area																							
3	CANTIERE MOBILE: allestimento e lavorazioni	104 d	Mon 07/02/11	Thu 30/06/11	2		CANTIERE MOBILE: allestimento e lavorazioni																							
4	ALLESTIMENTO AREA MOBILE	104 d	Mon 07/02/11	Thu 30/06/11	2		ALLESTIMENTO AREA MOBILE																							
5	MOVIMENTAZIONE CARICHI	104 d	Mon 07/02/11	Thu 30/06/11	2		MOVIMENTAZIONE CARICHI																							
6	Demolizione pavimentazione per realizzazione MARCIAPIEDE	13 d	Wed 09/02/11	Fri 25/02/11	2FS+2 d		Demolizione pavimentazione per realizzazione MARCIAPIEDE																							
7	Rimozione manufatti e Scavi per ADEGUAMENTO FOGNATURA	10 d	Mon 28/02/11	Fri 11/03/11	6		Rimozione manufatti e Scavi per ADEGUAMENTO FOGNATURA																							
8	Movimentazione montaggio prefabbricati per ADEGUAMENTO FOGNATURA	13 d	Mon 14/03/11	Wed 30/03/11	7		Movimentazione montaggio prefabbricati per ADEGUAMENTO FOGNATURA																							
9	Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto	13 d	Wed 16/03/11	Fri 01/04/11	7FS+2 d		Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto																							
10	Linea illuminazione pubblica e fibre ottiche compresa formazione plinti	10 d	Mon 04/04/11	Fri 15/04/11	9		Linea illuminazione pubblica e fibre ottiche compresa formazione plinti																							
11	Scavi per realizzazioni MARCIAPIEDI	7 d	Mon 18/04/11	Tue 26/04/11	10		Scavi per realizzazioni MARCIAPIEDI																							
12	Posa in opera cordoli per realizzazioni MARCIAPIEDI	8 d	Wed 27/04/11	Fri 06/05/11	11		Posa in opera cordoli per realizzazioni MARCIAPIEDI																							
13	Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto	8 d	Fri 29/04/11	Tue 10/05/11	11FS+2 d		Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto																							
14	Realizzazione sottofondo marciapiede in cls	8 d	Wed 11/05/11	Fri 20/05/11	13		Realizzazione sottofondo marciapiede in cls																							
15	Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto	8 d	Fri 13/05/11	Tue 24/05/11	13FS+2 d		Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto																							
16	Impermeabilizzazione	5 d	Wed 25/05/11	Tue 31/05/11	15		Impermeabilizzazione																							
17	Realizzazione di pavimentazione in autobloccante (marciapiede)	15 d	Wed 01/06/11	Tue 21/06/11	16		Realizzazione di pavimentazione in autobloccante (marciapiede)																							
18	Realizzazione attraversamenti pedonali	97 d	Mon 07/02/11	Tue 21/06/11	2		Realizzazione attraversamenti pedonali																							
19	Risagomatura strada (corsia sud)	5 d	Wed 22/06/11	Tue 28/06/11	17		Risagomatura strada (corsia sud)																							
20	SMOBILIZZO CANTIERE	2 d	Wed 29/06/11	Thu 30/06/11	19		SMOBILIZZO CA																							

Risagomatura strada (corsia sud)

SMOBILIZZO CA