

Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
VIA ZECCHIN	0g	02 mag 16	02 mag 16	
1 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI	3g	02/05/16	05/05/16	
2 SCAVO DI SBANCAMENTO	2g	05/05/16	07/05/16	1
3 FORNITURA E POSA CORDOLI	2g	07/05/16	09/05/16	2
4 FORMAZIONE SOTTOFONDI	4g	09/05/16	13/05/16	3
5 FORNITURA E POSA GUAINA	2g	13/05/16	15/05/16	4
6 FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI	3g	15/05/16	18/05/16	5
7	0g	18/05/16	18/05/16	
VIA MONTE PASUBIO	0g	31/05/16	31/05/16	
8 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI	4g	31/05/16	04/06/16	
9 SCAVO DI SBANCAMENTO	2g	04/06/16	06/06/16	8
10 FORNITURA E POSA CORDOLI	3g	06/06/16	09/06/16	9
11 FORMAZIONE SOTTOFONDI	3g	09/06/16	12/06/16	10
12 FORNITURA E POSA GUAINA	3g	12/06/16	15/06/16	11
13 FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI	3g	15/06/16	18/06/16	12
14	0g	18/06/16	18/06/16	
VIA TRIESTE	0g	04/07/16	04/07/16	
15 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI	12g	04/07/16	16/07/16	
16 SCAVO DI SBANCAMENTO	4g	16/07/16	20/07/16	15
17 FORNITURA E POSA CORDOLI	8g	20/07/16	28/07/16	16
18 FORMAZIONE SOTTOFONDI	4g	28/07/16	01/08/16	17
19 FORNITURA E POSA GUAINA	6g	01/08/16	07/08/16	18
20 FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI	8g	07/08/16	15/08/16	19
21	0g	15/08/16	15/08/16	
VIA FUME	0g	08/09/16	08/09/16	
22 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI	4g	08/09/16	12/09/16	
23 SCAVO DI SBANCAMENTO	2g	12/09/16	14/09/16	22
24 FORNITURA E POSA CORDOLI	4g	14/09/16	18/09/16	23
25 FORMAZIONE SOTTOFONDI	3g	18/09/16	21/09/16	24
26 FORNITURA E POSA GUAINA	3g	21/09/16	24/09/16	25
27 FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI	3g	24/09/16	27/09/16	26
28	0g	27/09/16	27/09/16	
VIA VICENZA	0g	13/10/16	13/10/16	
29 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI	4g	13/10/16	17/10/16	
30 SCAVO DI SBANCAMENTO	2g	17/10/16	19/10/16	29
31 FORNITURA E POSA CORDOLI	4g	19/10/16	23/10/16	30
32 FORMAZIONE SOTTOFONDI	3g	23/10/16	26/10/16	31
33 FORNITURA E POSA GUAINA	3g	26/10/16	29/10/16	32
34 FORNITURA E POSA AUTOBLOCCANTI	3g	29/10/16	31/10/16	33
35	0g	31/10/16	31/10/16	