



**CITTÀ DI  
CASALE MONFERRATO**

**SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE**

***RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA  
NATURALE CON NUOVO IN MATERIALE SINTETICO DI UN  
CAMPO DA CALCIO PRESENTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO  
"E. BIANCHI" DI OLTREPONTE***

## ***PROGETTO ESECUTIVO***

### **CRONOPROGRAMMA**

Casale M.to li

27.07.2017

Il Progettista  
Arch. Paolo Pappacoda

V°: IL R.U.P.  
Ing. Paolo Patrucco

COMUNE DI CASALE MONFERRATO – UFFICIO G.U.T.

RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA NATURALE CON NUOVO IN MATERIALE SINTETICO DI DUE CAMPI DA CALCIO PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "E. BIANCHI" DI OLTREPONTE.

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI – DIAGRAMMA DI GANT**

DESCRIZIONE ATTIVITA'		durata in gg.	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4	
			Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14
1	<b>Allestimento cantiere, rimozioni e scavi di sbancamento</b>	7														
2	<b>Tracciamenti e realizzazione del sistema di drenaggio</b> (Scavo a sezione ristretta, Posa del geotessile, Posa dei tubi microforati, Posa di canalette per il drenaggio superficiale, Pozzetti di ispezione, Reinterro di scavo)	19														
3	<b>Formazione del sottofondo a granulometria decrescente</b>	20														
4	<b>Esecuzione impianto di irrigazione e modifica dei cavidotti dell'impianto elettrico di illuminazione</b>	7														
5	<b>Realizzazione della nuova recinzione e dei cancelli di accesso</b>	14														
6	<b>Collaudo del sottofondo da parte della LND</b>	7														
7	<b>Posa di pavimentazione in erba sintetica</b>	14														
8	<b>Posa degli accessori al campo di gioco, finiture e smantellamento cantiere</b>	7														
	<b>Totale giorni naturali e consecutivi</b>	<b>95</b>														