COMUNE DI CASALE MONFERRATO - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

"OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 21 N.T.A. P.R.G.C. "AMBITO 2A"
AREE DI VIA OGGERO EX AREA CEMENTIFICI BARGERO - LOTTO N. 1

OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 21 N.T.A. P.R.G.C. "AMBITO 2A" AREE DI VIA OGGERO EX AREA CEMENTIFICI BARGERO - LOTTO N. 1

CRONOPROGRAMMA

GIORNI DI LAVORAZIONE

Descrizione Lavori	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119
Allestimento impianto di cantiere fisso																	
Scavo generale di sbancamento e splateamento area di intervento																	
Allestimento impianto di cantiere mobile per esecuzione fognatura nera su via Oggero																	
Taglio della pavimentazione stradale e scavo in trincea per realizzazione linea fognaria su via Oggero																	
Esecuzione fognatura nera in via Oggero: sottofondo, posa collettore e pozzetti, rinfianchi e rinterro																	
Esecuzione bitumati - ripristino asfalto su via Oggero																	
Smontaggio impianto di cantiere mobile e pulizia generale																	
Scavo in trincea per realizzazione fogna bianca interno area di intervento																	
Esecuzione fognatura bianca interno area intervento: sottofondo, posa collettore e pozzetti, rinfianchi e rinterro																	
Scavo in trincea per realizzazione fogna nera interno area di intervento																	
Esecuzione fognatura nera interno area intervento: sottofondo, posa collettori e pozzetti, rinfianchi e rinterro																	
Scavo in trincea per realizzazione linea ENEL e linea TELECOM																	
Esecuzione linea ENEL e TELECOM: sottofondo, posa corrugati e pozzetti, cappa e rinterro																	
Scavo in trincea per realizzazione linea Illuminazione Pubblica e Fibre ottiche																	
Esecuzione linea I.P. e F.O.: formazione plinti cls per pali, sottofondo, posa collettori e pozzetti, rinfianco e rinterro																	
Formazione della fondazione stradale e relativa compattazione																	
Esecuzione del marciapiedi: posa in opera di cordoli di delimitazione, fondazione in cls																	
Esecuzione delle caditoie stradali di raccolta acqua piovana																	
Formazione delle livellette della sede stradale (misto frantumato) e relativa compattazione																	
Esecuzione dei bitumati della strada																	
Smontaggio impianto di cantiere mobile e pulizia generale																	
SABATO E DOMENICA																	
APPRONTAMENTI CANTIERE																	
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, OPERE DI SCAVO																	
ESECUZIONE FONDAZIONE STRADALE / RINTERRI																	
ESECUZIONE OPERE FOGNARIE																	
ESECUZIONE SOTTOSERVIZI I.P. / F.O.																	
ESECUZIONE SOTTOSERVIZI ENEL / TELECOM																	
PAVIMENTAZIONE STRADALE / BITUMATI																	
ESECUZIONE DEL MARCIAPIEDE E DEI CORDOLI																	
LIMITE TEMPORALE MASSIMO (DURATA) DEL CANTIERE																	